

ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන
භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය - 2019 වර්ෂය

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම	අනුමත ප්‍රතිපාදන මුදල (රු.)	ගිවිසුම්ගත මුදල රු.	පරිපාලන මුදල රු.	බිල්පත් වියදම රු.	මුළු වියදම රු.
1	වලකඩවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,077.17	4,922.83	485,077.17	488,769.29
2	ගොඩකවෙල දිවුරුම්පොළ පාලම අසළින් ගඟට දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,077.17	4,922.83	485,077.17	488,769.29
3	ඕපාත පාර (විමලරත්නගේ නිවස අසල සිට) සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	990,183.05	9,816.95	980,183.05	987,545.76
4	භොරමුල ඕබඩකන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.40	4,950.60	485,049.40	488,762.35
5	ගංගොඩ පන්සලෙන් ඉහළ කොටස ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	495,049.36	4,950.64	485,049.36	488,762.34
6	දිඹුල්වල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	500,000.00	495,051.28	4,948.72	495,051.28	498,762.82
7	උඩහගොඩ පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	1,000,000.00	990,100.77	9,899.23	980,100.77	987,525.19
8	ගල්කන්ද පාර (පුවක්ගහමඩ පාර) සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	990,238.18	9,761.82	980,238.18	987,559.55
9	නාවින්න සිට අක්කර 8 හරහා පින්න කන්ද දක්වා දිවෙන මාර්ගය (ට්‍රාන්ස්පෝමරය පිහිටි මාර්ගය) සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	990,099.18	9,900.82	980,099.18	987,524.80
10	රක්වාන ඩෙල්ටින් බී. මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	1,000,000.00	990,098.98	9,901.02	970,270.12	977,695.89
11	අල්පිටිය - නාඹුල්ව මාර්ගයේ අළුත් ගෙදර ස්ථානයේ සිට නාඹුල්ව මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	500,000.00	495,050.00	4,950.00	485,050.00	488,762.50
12	ගලහිටිය - නාඹුල්ව මාර්ගයේ අළුත් ගෙදර ස්ථානයේ සිට නාඹුල්ව මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	1,000,000.00	990,100.00	9,900.00	956,723.75	964,148.75
13	කොස්නාතොට ජනතා මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,100.00	4,900.00	471,370.07	475,045.07
14	ඕපාත අංක 01 ඉහල කොටස කෝවිල අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,050.00	4,950.00	484,859.94	489,809.94

15

උක්වත්ත ඩෙල්ටින් බී.කෝවිල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.38	4,950.62	476,433.93	481,384.55
එකතුව	1,000,000.00	10,396,373.92	9,900.62	961,293.87	10,280,828.09

