

පසුගිය ගංවතුර ආපදා හානි සිදු වූ සුළු වාරිමාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන

භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය 2017 .12.31 දිනට

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - ගොඩකවෙල

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම		ග්‍රාම නිලධාරී වසුම (b)		අංශය	ව්‍යාපෘතියේ ස්වභාවය (ඉදිකිරීම්/භාණ්ඩ)	මුළු ඇස්තමේන්තු මිදල (රු.)		ලබාදුන් ප්‍රතිපාදන (රු.)	වියදම (රු.)					මිනුම් ඒකකය (මීටර්) (ප්‍රමාණාත්මකව සඳහන් කරන්න)
	සිංහල	ඉංග්‍රීසි	නම	අංකය			වැට් සහිත	වැට් රහිත		ගෙවන ලද ව්‍යාපෘතියේ වැඩ වටිනාකම	ගෙවන ලද පරිපාලන වියදම	පරිපාලන වියදම ප්‍රාදේශීය	අනුකූල බිලපත් වැඩ වටිනාකම රු.	මුළු වියදම (පරිපාලන වියදම සමග) රු.	
1	කොට්ටල මහ ඇලේ පිරි ඇති වැලි ඉවත් කිරීම සහ බාධනයට ලක් වී ඇති ඇල ඉවුර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	Removing sand in Kottala ori canal and reconstructing erosion canal bank	කොට්ටල	231D	MI	ඉදිකිරීම්		500,000.00	500,000.00	0.00	9,738.65	9,738.65	490,261.35	500,000.00	21.25
2	දිඹුල්වෙල හත්ඇලිදොල ඇල මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	Reconstructing Dimbulwala Hathelidola ori canal	දිඹුල්වෙල	232B	MI	ඉදිකිරීම්		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	19,607.84	19,607.84	980,004.80	999,612.64	
3	වරායාය පල්ලේගම ගමගේ වේල්ලට ජලය ගන්නා වේල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	Reconstructing dam which is water suppling for the Waraya Pallegame Gamage dam	වරායාය	236A	MI	ඉදිකිරීම්		700,000.00	700,000.00	0.00	12,063.35	12,063.35	600,225.94	612,289.29	125
	ගලහිටිය නාරන්දෙණිය යායේ රත්නගේගොඩදෙණිය වාරි ඇල ප්‍රතිසංස්කරණය	Reconstructing Galahitiya Narandeniya yaya Rannaggedeniya dam	ගලහිටිය	234	MI	ඉදිකිරීම්		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	40
එකතුව								2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	41,409.84	41,409.84	2,070,492.09	2,111,901.93	146.25

