

“සපිරි ගමක්” ජනතා සහභාගිත්ව ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2020

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	වායාපෘතියේ නම	ඇස්තමේන්තුගත මුදල (රු.)	ගිවිසුම්ගත මුදල (රු.)	මූල්‍ය ප්‍රගතිය		ප්‍රතිලාභීන් ගණන	කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම
					වියදම (රු.)	අතැති බිල්පත් මුදල රු.		
1	තඹගමුව නැගෙනහිර	තඹගමුව මනම්පේරි ගම පාර ආරම්භ කොටස පැතිබැම්ම ඉදිකිරීම	500,000.00	495,049.48	484,385.60	0.00	198	තඹගමුව සුභද අවමගල් ආධාර සුභසාධක සමිතිය
2	තඹගමුව නැගෙනහිර	තඹගමුව කරදගහකුඹුර කෘෂි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.52	488,762.38	0.00	50	තඹගමුව සුභද අවමගල් ආධාර සුභසාධක සමිතිය
3	තඹගමුව නැගෙනහිර	තඹගමුව අලුත්පාර කඳු සහිත කොටස් කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.56	488,762.39	0.00	92	තඹගමුව සුභද අවමගල් ආධාර සුභසාධක සමිතිය
4	තඹගමුව නැගෙනහිර	තඹගමුව පන්සල පාර බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ලට යන පාර පැතිබැම්ම ඉදිකිරීම	500,000.00	495,049.40	498,762.35	0.00	125	තඹගමුව සුභද අවමගල් ආධාර සුභසාධක සමිතිය
5	මහගම නැගෙනහිර	දෙමටගල ඇළ පාර සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	990,099.17	987,524.79	0.00	1600	එරම්භියාය ජල පාරිභෝගික සමිතිය
6	මහගම නැගෙනහිර	කේ.ඒ. ධම්මිකා මහත්මියගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.49	488,762.37	0.00	1500	මහගම එක්සත් අවමංගලාධාර සමිතිය
7	මහගම නැගෙනහිර	මහගම සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	495,049.50	498,762.38	0.00	1500	මහගම එක්සත් අවමංගලාධාර සමිතිය
8	තඹගමුව බටහිර	උඩගම උතුම්පුල්ලිගොඩ මාර්ගයේ රංජීත් මහතාගේ නිවස අසල සිට උඩගම විද්‍යාලය අසල ප්‍රේමතිලක මහතාගේ කඩය අසල සිට ඉදිරියට පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.35	487,033.82	0.00	875	උඩගම එක්සත් අවමංගලාධාර සමිතිය
9	තඹගමුව බටහිර	පින්තකන්ද විහාරස්ථානයේ සිට උතුම්පුල්ලිගොඩ ප්‍රජාශාලාව දක්වා මාර්ගයේ කන්ද කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.40	488,762.35	0.00	875	උඩගම එක්සත් අවමංගලාධාර සමිතිය

10	තඹගමුව බටහිර	පිලාගොල්ල මියනකොල දෙනිය සිට පල්ලෙබැද්දට යන මාර්ගය කන්ද කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.57	488,762.39	0.00	1050	උඩගම එක්සත් අවමංගලාධාර සමිතිය
11	තඹගමුව බටහිර	උඩගම වේල්ල ඉතිරි කොටස ඉදිරියට ඇති කොටස ඉදිකිරීම	500,000.00	495,049.37	304,724.29	172,403.53	1025	උඩගම එක්සත් අවමංගලාධාර සමිතිය 469702 85
12	මහගම බටහිර	දඹෙතැන්න මාර්ගයේ දේවාලය ළග සිට අපහසු ස්ථාන කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.34	488,726.19	0.00	400	මහගම බටහිර ජල යෝජනා ක්‍රම සමිතිය
13	මහගම බටහිර	තඹගමුව හෙළ මාර්ගයේ පුල්ගහවත්ත දොළ ලග සිට වසම දෙසට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.49	488,762.54	0.00	181	මහගම බටහිර ජල යෝජනා ක්‍රම සමිතිය
14	මහගම බටහිර	වෙලේවත්ත මාර්ගයේ පෙරේරා මහතාගේ නිවස ලග සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	495,049.36	485,176.46	0.00	137	මහගම බටහිර ජල යෝජනා ක්‍රම සමිතිය
15	මහගම බටහිර	මියනකොළදෙනිය පල්ලෙකන්ද මාර්ගයේ ගැටළුගේ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.42	488,762.36	0.00	407	එකමුතු ගොවි සංවිධානය - මහගම
16	බිබිලේගම නැගෙනහිර	හපුගස්තැන්න මාර්ගය දුෂ්කර ස්ථාන කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.55	485,951.24	0.00	550	බිබිලේගම ආසිරි වැඩිහිටි සංවිධානය
17	බිබිලේගම නැගෙනහිර	වරාකුඹුර උඩුකුඹුර මාර්ගය දුෂ්කර ස්ථාන කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.37	488,039.46	0.00	350	බිබිලේගම ආසිරි වැඩිහිටි සංවිධානය
18	බිබිලේගම නැගෙනහිර	උඩුකුඹුර යහලවත්ත මාර්ගය දුෂ්කර ස්ථාන කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.38	488,762.35	0.00	400	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවි සංවිධානය - බිබිලේගම නැ.
19	බිබිලේගම නැගෙනහිර	ඉදිකැටිය උඩුකුඹුර මාර්ගය ආරම්භයට සිලින්ඩරයක් දැමීම සහ දුෂ්කර ස්ථාන කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.38	486,822.95	0.00	450	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවි සංවිධානය-බිබිලේගම නැගෙනහිර
20	බලවින්න නැගෙනහිර	රංවල පාර සෙත්සිරි මාවත කොන්ක්‍රීට් කළ ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	488,379.49	0.00	60	බෝසත් වැඩිහිටි සමිතිය

21	බලවින්න නැගෙනහිර	ගහ පාර කොන්ක්‍රීට් කළ ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	489,060.20	0.00	54	වෙන්දේසියාය එකමුතු සුභසාධක සමිතිය
22	බලවින්න නැගෙනහිර	මීගහමඩයාය ප්‍රජා ශාලාව අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	489,114.42	0.00	55	බෝසත් වැඩිහිටි සමිතිය
23	බලවින්න නැගෙනහිර	ජයවිමන වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කළ ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	489,114.42	0.00	95	බෝසත් වැඩිහිටි සමිතිය
24	මාවතලන්ද	මාවතලන්ද විද්‍යාල මාවතේ ඩී.ජේ.ඊ. දසනායක මයාගේ නිවස අසල සිට නිලකරත්ත මයාගේ නිවස දක්වා වූ කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	487,633.07	0.00	230	ශ්‍රී සරණ වැඩිහිටි සංවිධානය
25	මාවතලන්ද	මැදපුරාල මාර්ගයේ කුමාරි මියගේ නිවස අසල සිට අමරසේන මයාගේ නිවස දක්වා වූ කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	488,934.34	0.00	420	ශ්‍රී සරණ වැඩිහිටි සංවිධානය
26	මාවතලන්ද	මාවතලන්ද ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය අසල සිට හේමන්ත මයාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	489,283.27	0.00	110	ශ්‍රී සරණ වැඩිහිටි සංවිධානය
27	මාවතලන්ද	හොරේපොල මාර්ගයේ වාර්ලිස් මහතාගේ නිවස අසල සිට ආනන්ද මයාගේ නිවස අසල දක්වා වූ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	489,283.27	0.00	240	ශ්‍රී සරණ වැඩිහිටි සංවිධානය
28	බිබිලේගම බටහිර	නාවින්න විලබඩ කුඹුරුයායට ක්‍රමවත් චේලිලක් සකස් කිරීම	500,000.00	495,049.48	498,762.37	0.00	95	සමගි ගොවි සංවිධානය
29	බිබිලේගම බටහිර	මැදකන්ද හරහා ගලපල්ලයාය දක්වා මාර්ගය දුෂකර ස්ථාන කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	487,213.84	0.00	600	සමගි ගොවි සංවිධානය

30	බිබිලේගම බටහිර	පාසල අසලින් පාලම්කෝට්ටි දක්වා මාර්ගය දූෂකර ස්ථාන කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.54	488,762.38	0.00	800	සමගි ගොවි සංවිධානය
31	බිබිලේගම බටහිර	පාසල අසලින් බුසිරිගංගොඩ මාර්ගයේ පැතිබැම්ම ඉදිකිරීම	500,000.00	495,049.38	498,762.35	0.00	1000	සමගි ගොවි සංවිධානය
32	බලවින්න බටහිර	කොස්නාතොට රෝහණ මැණික් ආයතනය අසලින් වැටි ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	488,890.56	0.00	45	බලවින්න එක්සත් මරණාධාර සමිතිය
33	බලවින්න බටහිර	වලකඩවත්ත බුදු මැදුර අසලින් ඉදිරියට වැටි ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	488,890.56	0.00	150	මෙත්සින් අනෙතායාධාර සමිතිය
34	බලවින්න බටහිර	බලවින්න සමගි මාවත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මල්වත්ත බාස් මයාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට)	500,000.00	495,049.51	489,115.93	0.00	285	අරඹදෙනිය සුභසාධක සමිතිය
35	බලවින්න බටහිර	දිවුරුම්පොළ මහහේන ඉඩම දක්වා වැටි ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	484,242.83	0.00	38	අරඹදෙනිය සුභසාධක සමිතිය
36	බලවින්න උතුර	රෝහලපාර දැනට කොන්ක්‍රීට් කර අවසන් කර ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	1,000,000.00	990,100.00	987,653.07	0.00	300	කළණ මිතුරු පදනම
37	බලවින්න උතුර	සමගි මාවත,ගම්මිරිස් කැල් දෙවන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම(පී.කරුණාසේන මහතාගේ නිවස දක්වා)	500,000.00	495,049.51	489,114.42	0.00	175	කළණ මිතුරු පදනම
38	බලවින්න උතුර	බණ්ඩාරහේන්යාය ප්‍රමතිලක මහතාගේ වෙළඳසල අසල සිට ඉදිරියට පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	473,878.81	0.00	170	කළණ මිතුරු පදනම
39	දඹවින්න	බදනමුර ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා ඇති කැරැපොතවත්ත අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.40	486,701.67	0.00	55	දඹවින්න එක්සත් අවමංගලායාධාර සමිතිය

40	දඹවින්න	පින්තකන්ද තලාව එච්.එම්.ජයතිලක මහතාගේ නිවස ඉදිරියෙන් පහලට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.38	488,762.35	0.00	105	එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය
41	දඹවින්න	වල්ලකඩුකන්ද ගම්පහ මාර්ගයේ එස්.ඒ. දයාලතා මහත්මියගේ නිවස ලග සිට පහලට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.53	470,130.90	0.00	48	දඹවින්න එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය
42	දඹවින්න	දඹවින්න හපුගස්තැන්න මාර්ගයේ ඕව්ට වත්ත නිවස අසලින් ඉදිරියට ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.40	488,762.35	0.00	161	දඹවින්න එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය
43	කපුහේන්තැන්න	ඕපල්ලෙගංගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගය මුල සිට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	489,448.07	0.00	320	සම්බෝධි වැඩිහිටි සංවිධානය
44	කපුහේන්තැන්න	ගලමැල්ල ඇලෙන් එගොඩ අබේමහතාගේ නිවස අසල සිට දුෂ්කර ස්ථාන කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	494,932.34	498,644.31	0.00	221	දඹවින්න එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය
45	කපුහේන්තැන්න	කපුහේන් තැන්න රත්නසිංහ මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	488,950.86	0.00	190	සම්බෝධි වැඩිහිටි සංවිධානය
46	කපුහේන්තැන්න	කපුහේන් තැන්න ගලමැල්ල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	488,674.91	0.00	170	දඹවින්න එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය
47	රක්වාන උතුර	මැදගංගොඩ මාර්ගය දෙනියාය පාරට වැටෙන තැන දක්වා කොන්ක්‍රීට් කර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	500,000.00	495,049.48	481,383.77	0.00	720	රක්වාන ප්‍රජා සංවර්ධන පදනම
48	රක්වාන උතුර	කන්දකුඹුර පාලම අසල සිට ඉදිරියට යන මාර්ගයකොන්ක්‍රීට් කර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	500,000.00	495,049.58	460,656.09	0.00	630	රක්වාන ප්‍රජා සංවර්ධන පදනම
49	රක්වාන උතුර	දෙනියාය පාර පාලම අසල සිට(ෆැක්ටරියට යන ගම්මාන පාර ඇලටත් පාර)කොන්ක්‍රීට් කර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	500,000.00	496,049.39	488,762.35	0.00	270	රක්වාන ප්‍රජා සංවර්ධන පදනම

50	රක්වාන උතුර	මිහිදු මාවත දෙනියාය පාර දක්වා වැටෙන ස්ථානය දක්වා ප්‍රතිසංස්කරණය	500,000.00	495,049.61	487,011.21	0.00	210	රක්වාන ප්‍රජා සංවර්ධන පදනම
51	වෙරළගහමුල	රාමකෝරළය මස්ඉඹුල පාර OB වත්ත අසල සිට ගුණදාස මහතාගේ කඩේ දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.59	487,389.13	0.00	315	සමගි වැඩිහිටි සමිතිය - වෙරළගහමුල
52	වෙරළගහමුල	අතුලපුර කුඩුගල්දෙනිය මාර්ගය ධර්මසේන මහතාගේ නිවස අසල සිට ඩී.පී.පියදාස මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.58	488,762.40	0.00	300	සමගි වැඩිහිටි සමිතිය - වෙරළගහමුල
53	වෙරළගහමුල	වෙරළගහමුල හන්දියේ අසල සිට අබේවික්‍රම මහතාගේ නිවස අසල දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.56	488,017.59	0.00	60	සමගි වැඩිහිටි සමිතිය - වෙරළගහමුල
54	වෙරළගහමුල	අතුලපුර ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය අසල සිට සමන් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගයේ පැතිබැම්ම ඉදිකර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.49	496,201.19	0.00	250	සමගි වැඩිහිටි සමිතිය - වෙරළගහමුල
55	රක්වාන දකුණ	තුනේ කණුව රන්දළුගම අක්කර 50 මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සකස්කිරීම	500,000.00	495,049.49	488,779.04	0.00	700	රන්දළුගම එක්සත් සුභසාධක සංගමය
56	රක්වාන දකුණ	පොතුපිටිය පාර ගඟේහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.42	488,762.36	0.00	350	රන්දළුගම එක්සත් සුභසාධක සංගමය
57	රක්වාන දකුණ	අලුත්කැල්ල සිංගර් ඩයිවර් මාවත මාර්ගය සකස්කර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.57	473,450.77	0.00	190	රන්දළුගම එක්සත් සුභසාධක සංගමය
58	රක්වාන දකුණ	සමරක්කොඩි මහතාගේ නිවස අසල සිට ගංගොඩ දක්වා ඇති ගම්පහා මාර්ගය පඩිපෙල සකස්කිරීම	500,000.00	495,049.37	490,779.98	0.00	110	සහන සුභසාධක පදනම
59	කොට්ටල	ගංගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයේ බීරිදොළ අසලින් පහළ මාර්ගයේ කැටගල් ඇල්ලීම	500,000.00	495,049.50	0.00	494,425.88	293	ඉන්ද්‍රකීල සුභසාධක හා අව.සමිතිය

60	කොට්ටල	පහළ කොට්ටල කොට්ටල වේල්ල කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	0.00	482,290.51	107	ඉන්ද්‍රකීල සුභසාධක හා අව.සමිතිය
61	කොට්ටල	සරත් පොඩ්මහතාගේ වෙළඳසැල අසල සිට ජීනසේන මහතාගේ නිවස අසලට යනතෙක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.57	488,762.39	0.00	200	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවි සංවිධානය - කොට්ටල
62	කොට්ටල	දර්ශනගම මාර්ගයේ කානු පද්ධතිය සැකසීම	500,000.00	495,049.51	430,458.97	0.00	500	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවි සංවිධානය - කොට්ටල
63	හපුරුදෙණිය	ආගරේගම සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානයට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම(ලක්ස්මන් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට ඇති පාර)	500,000.00	495,049.51	488,926.94	0.00	140	සරුබිම ගොවි සංවිධානය - හපුරුදෙණිය
64	හපුරුදෙණිය	කපුදෙණිය පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම(නිලකරන්ත මැතිනේ මහත්මියගේ නිවස අසල සිට ප්‍රධාන පාර දෙසට යන පාර	500,000.00	495,049.51	488,926.94	0.00	50	සරුබිම ගොවි සංවිධානය - හපුරුදෙණිය
65	හපුරුදෙණිය	නො 10 පාරේ අපහසු ස්ථාන කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	488,669.42	0.00	140	සරුබිම ගොවි සංවිධානය - හපුරුදෙණිය
66	හපුරුදෙණිය	ඕපාත අංක 01 උඩ කොටස තුං.ම. හන්දියේ සිට ඉදිරියට ඇති පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	488,926.94	0.00	260	සරුබිම ගොවි සංවිධානය - හපුරුදෙණිය
67	කොටකෙතන	වරාපිටිය මාර්ගයෙන් වම් පසට නව ගම්මාන (පළමුව හමුවන) මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	495,940.76	0.00	49	තරුණ සුභසාධක සමිතිය - කොටකෙතන
68	කොටකෙතන	සමගිපුර මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස් කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	498,762.38	0.00	35	තරුණ සුභසාධක සමිතිය - කොටකෙතන
69	කොටකෙතන	උඩගම සිට ඕපාත පාර යාකරන මාර්ගයේ කොටසක් ඉදිකිරීම	500,000.00	495,049.51	488,907.79	0.00	75	තරුණ සුභසාධක සමිතිය - කොටකෙතන

70	කොටකෙනන	නො.02 කෝවිල හරහා වතු නිවාස වෙත යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම(කොටකෙනන දිඹුල්වල මාර්ගයේ පළමු කෝවිල	500,000.00	495,049.51	488,908.08	0.00	70	සමනල ගොවි සංවිධානය
71	දිඹුල්වල	කහවත්ත නිලදුර මාර්ගයේ දිඹුල්වල පල්ලෙගම කෝමිපිටිය වත්තේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	488,888.67	0.00	550	ඕපාන සිංහල ද්‍රවිඩ එක්සත් අවමංගලාධාර සමිතිය
72	දිඹුල්වල	දිඹුල්වල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි සංවර්ධන කටයුතු කිරීම	500,000.00	495,049.51	498,762.38	0.00	2455	එක්සත් පැරකුම් ගොවි සංවිධානය - දිඹුල්වල
73	දිඹුල්වල	කහවත්ත නිලදුර මාර්ගයේ කොරටුව අසල කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	489,592.94	0.00	1791	ඕපාන සිංහල ද්‍රවිඩ එක්සත් අවමංගලාධාර සමිතිය
74	දිඹුල්වල	කහවත්ත දොඩම්පිටිය එම්.ඒ.වන්දනා මහතාගේ නිවස අසල කොටස මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	489,047.37	0.00	2105	ඕපාන සිංහල ද්‍රවිඩ එක්සත් අවමංගලාධාර සමිතිය
75	රිදීවිට	රිදීවිට ගලේ කඩේ මාර්ගය රංජිත් පෙරේරා මහතාගේ නිවස අසල කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	479,275.09	0.00	1500	මෙමුනි වැඩිහිටි සමිතිය රිදීවිට
76	රිදීවිට	එපිටපැත්ත පිල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	495,049.51	498,762.38	0.00	168	මෙමුනි වැඩිහිටි සමිතිය රිදීවිට
77	රිදීවිට	කැමිමන කන්ද මාර්ගය අපහසු ස්ථාන කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	488,944.30	0.00	28	මෙමුනි වැඩිහිටි සමිතිය රිදීවිට
78	රිදීවිට	කහවත්ත සිට එපිටපැත්ත දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	488,878.74	0.00	33	මෙමුනි වැඩිහිටි සමිතිය රිදීවිට
79	මාකදුර	ඌරුබොඩපාර යූ.එල්. නිමල් මහතාගේ නිවස අසල සිට දුෂ්කර ස්ථාන කොන්ක්‍රීට් කිරීම		495,049.51	489,629.29	0.00	139	ග්‍රාමීය සුවර්ත වැඩිහිටි සංවිධානය

80	මාකදුර	පුවක්ගහමඩපාර කේ. එම්. විජිත කුමාර මහතාගේ නිවස අසල සිට මාකදුර දෙසට දුෂ්කර ස්ථාන කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	489,709.31	0.00	379	එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය
81	මාකදුර	පැපොල්වත්ත පාර එච්.බී.සිරිපාල මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	462,201.33	0.00	60	ග්‍රාමීය සුවර්ත වැඩිහිටි සංවිධානය
82	මාකදුර	රඹුක්කැටිය පාර මානෙල් මහත්මියගේ නිවස අසල සිට ඊ.පී.ඒ. වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නිවස අසල දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම හා වෙල්ල කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	488,996.64	0.00	188	එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය
83	ඇමටියගොඩ	ඇමටියගොඩ හතරමං හන්දියේ සිට කිරිල්ලහෙල දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	489,105.89	0.00	65	කිරිල්ලදෙනිය තැන්නමණ්ඩිය එක්සත් සුභසාධක සමිතිය
84	ඇමටියගොඩ	වැලිකුඹුර කිරිල්ලහෙල නා ගස අසල සිට වැලිකුඹුර දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	489,105.89	0.00	95	කිරිල්ලදෙනිය තැන්නමණ්ඩිය එක්සත් සුභසාධක සමිතිය
85	ඇමටියගොඩ	ඇමටියගොඩ ඌරුබඩකන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	489,102.47	0.00	665	කාපල්ලදෙනිය තැන්නමණ්ඩිය එක්සත් සුභසාධක සමිතිය
86	ඇමටියගොඩ	ඇමටියගොඩ බතලහේන මාර්ගයේ පොදු ලීද අසල මාර්ග කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	464,595.28	0.00	415	කිරිල්ලදෙනිය තැන්නමණ්ඩිය එක්සත් සුභසාධක සමිතිය
87	බුළුවාන	බුළුවාන උඩගම දෙල් අරඹ පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	485,064.68	0.00	100	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවි සංවිධානය - බුළුවාන
88	බුළුවාන	පොල්ගහවෙල සුසාන භූමිය දක්වා ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	489,221.70	0.00	110	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවි සංවිධානය - බුළුවාන
89	බුළුවාන	බුළුවාන කරහන්වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	489,221.70	0.00	85	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවි සංවිධානය - බුළුවාන

90	බුළුවාන	බුළුවාන පොල්ගහවෙල තඹයියාව මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	489,221.70	0.00	110	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවි සංවිධානය - බුළුවාන
91	ගලහිටිය	සමගිපුර ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	495,049.50	488,303.88	0.00	200	ගලහිටිය වැඩිහිටි සමිතිය
92	ගලහිටිය	නාරංදෙනිය - මල්වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	494,821.83	498,532.98	0.00	1400	ගලහිටිය වැඩිහිටි සමිතිය
93	ගලහිටිය	ගලහිටිය වෙල්යායේ කහටගහ අමුණ වාරිමාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	500,000.00	495,049.50	498,762.38	0.00	140	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවිසංවිධානය -ගලහිටිය
94	ගලහිටිය	පල්ලෙකන්ද ගල්බොක්කහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	495,049.50	489,265.60	0.00	240	ගලහිටිය වැඩිහිටි සමිතිය
95	කෝමපිටිය	කෝමපිටිය නාඹුල්ව මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	499,896.55	494,947.08	494,716.61	0.00	320	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවිසංවිධානය - කෝමපිටිය
96	කෝමපිටිය	කෝමපිටිය නාරංදෙනිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	499,878.40	494,929.11	498,641.08	0.00	160	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවිසංවිධානය - කෝමපිටිය
97	කෝමපිටිය	කෝමපිටිය පින්නකැටිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	499,629.96	494,683.13	494,800.38	0.00	71	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවිසංවිධානය - කෝමපිටිය
98	කෝමපිටිය	නාඹුල්ව ප්‍රේමරත්න මල් ශාලාව අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම(රොසලින් මහත්මියගේ නිවස අසල සිට මල්ශාලාව අසල කොටස)	500,000.00	495,049.50	489,265.60	0.00	1000	නාඹුල්ව ගලහිටිය ගොවිසංවිධානය
99	අල්පිටිය	වෙරළ මද්දල ගමේ බෙලිඅත්ත අමුණ උපාලි ජයසිංහ මහතාගේ නිවස පිටුපස වෙල්ල ඉදි කිරීම	498,632.58	493,695.62	497,398.34	0.00	250	අල්පිටිය අරුණල ගොවිසංවිධානය
100	අල්පිටිය	අගලගමුව මාර්ගයේ අපහසු ස්ථාන කොන්ක්‍රීට් කිරීම(පිල්ල අසල වංගුවේ සිට ඉදිරියට)	500,000.00	495,049.50	486,102.32	0.00	350	සිත්සහන ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සංවිධානය

101	අල්පිටිය	අල්පිටිය පන්සල පාරෙන් උල්පත පාරට හැරෙන ආරම්භක ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	498,002.08	0.00	300	අල්පිටිය අරුණලු ගොවිසංවිධානය
102	අල්පිටිය	අගලගමුව මාර්ගයෙන් හැරී වෙරළමද්දලට යන පැල්වෘඩිය දෙතිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම සහ බෝක්ක දැමීම	500,000.00	495,049.50	485,655.74	0.00	125	අල්පිටිය අරුණලු ගොවිසංවිධානය
103	මාරගල	සාරානන්ද මාවතේ පැති කාණුව සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	990,099.01	990,473.64	0.00	2000	සමගි ජ්‍යෙෂ්ඨ වැඩිහිටි සමිතිය
104	මාරගල	පිංචන් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	495,049.51	489,165.80	0.00	600	සමගි ජ්‍යෙෂ්ඨ වැඩිහිටි සමිතිය
105	මාරගල	නියඹරාවන් මාර්ගයේ පාලම අසල සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	495,049.51	488,944.30	0.00	1000	සමගි ජ්‍යෙෂ්ඨ වැඩිහිටි සමිතිය
106	වේරහැර නැගෙනහිර	මැද්දෙකුමුර ප්‍රධාන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	489,310.75	0.00	160	එක්සත් සුභසාධක හා අවමංගලාසාර සමිතිය
107	වේරහැර නැගෙනහිර	උඩුකුඹුර අතුරු මාර්ගය සුමන මහතාගේ නිවස අසල කොටස ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	489,444.34	0.00	38	එක්සත් සුභසාධක හා අවමංගලාසාර සමිතිය
108	වේරහැර නැගෙනහිර	බෙලිගහයට පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	482,776.80	0.00	65	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවි සංවිධානය
109	වේරහැර නැගෙනහිර	කරදගොඩ රජයේ ඉඩමට ප්‍රවිශ්ඨ වන මාර්ගය ඉදිකර ඇති පැතිබැම්මට පාලම ඉදිකිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	495,300.00	498,825.00	0.00	72	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවි සංවිධානය
110	වේරහැර බටහිර	පෝටුව පාර ගල්කොරටුව දක්වා සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	495,049.51	498,740.51	0.00	28	වේරහැර බටහිර පැරකුම් ගොවි සංවිධානය
111	වේරහැර බටහිර	කොස්වත්ත වැව්වෙහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම, මහගල සිට රක්ෂිතය දක්වා	500,000.00	495,049.51	489,295.57	0.00	58	වේරහැර බටහිර පැරකුම් ගොවි සංවිධානය

112	වේරහැර බටහිර	ගල්පතරන්වෙල අමුණෙන් ජලය ලබාගන්නා වේල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	500,000.00	495,049.51	489,534.84	0.00	62	වේරහැර බටහිර පැරකුම් ගොවි සංවිධානය
113	වේරහැර බටහිර	බෝගොඩ පන්සල පාරේ අපහසු ස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	500,000.00	495,049.51	488,806.28	0.00	450	එක්සත් සුභසාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය
114	හිරමඩගම	හිරමඩගම බද්දවෙල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	489,165.79	0.00	51	එකමුතු වැඩිහිටි සංවිධානය - හිරමඩගම
115	හිරමඩගම	හිරමඩගම වාසනා ගෙස්ට් ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	489,166.08	0.00	105	එකමුතු වැඩිහිටි සංවිධානය - හිරමඩගම
116	හිරමඩගම	මාදම්පෙ පහල හිරමඩගම මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	487,036.37	0.00	116	එකමුතු වැඩිහිටි සංවිධානය - හිරමඩගම
117	හිරමඩගම	මාදම්පෙ සේන කඩේ ඉදිරිපිට වලස්දෙනිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	489,359.51	0.00	20	එකමුතු ගොවි සංවිධානය - හිරමඩගම
118	පනාවල	පනාවල වෙලේ කඩේ අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	495,049.51	498,762.38	0.00	90	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවි සංවිධානය
119	පනාවල	මැදමිදුල උඩහවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	487,552.69	0.00	51	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවි සංවිධානය - පනාවල
120	පනාවල	පින්නකැටිය කැටවල දොළ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	485,263.42	0.00	80	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවි සංවිධානය - පනාවල
121	පනාවල	මැද්දෙවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.51	498,762.38	0.00	33	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවි සංවිධානය
122	නියංගම	පහළ නියංගම(මුගුන්දෙණිය පාර)කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	488,901.37	0.00	360	නියංගම අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය
123	නියංගම	බුත්වැල්කන්ද සේරුගහහේන පාර කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	488,914.40	0.00	70	නියංගම අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය
124	නියංගම	උළුගලයාය,උඩහගොඩ වතුකාරකන්ද පාර කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	488,913.54	0.00	80	නියංගම අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය
125	නියංගම	බුත්වැල්කන්ද ඇහැලගහහේන පාර කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	487,236.04	0.00	70	නියංගම අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

126	වරායාය	මස්ඉඹුල පානීය ජල යෝජනා ක්‍රමය ධර්ම පාල මහතාගේ කඩය අසල සිට ඉදිරියට දිගු කිරීම	1,000,000.00	987,991.25	993,616.25	0.00	228	ජාතික ජලාප්‍රවහන මණ්ඩලය රත්නපුර
127	වරායාය	දිවුරුම්පොල ලියනගේ හේන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	488,784.53	0.00	40	වරායාය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවි සං.විධානය
128	වරායාය	පල්ලෙගම මයිලදොළ යායේ වෙල්ල අලුත්වැඩියා කිරීම	500,000.00	493,446.23	489,832.69	0.00	50	වරායාය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවි සං.විධානය
129	බඹරගස්තැන්න	බඹරගස්තැන්න ඇටඹවෙල මාර්ගයේ විහාරස්ථානය අසල මාර්ග කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.42	488,762.24	0.00	165	ගල්කුළුගොඩ එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය
130	බඹරගස්තැන්න	ගල්කුළුගොඩ යොවුන් ගම්මාන මාර්ගය ඩබ්. සංජීව මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	488,762.38	0.00	225	ගල්කුළුගොඩ එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය
131	බඹරගස්තැන්න	වැල්කෙනියාය මැදගොඩ මාර්ගය ගුණදාස මහතාගේ නිවස අසල සිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.46	488,762.44	0.00	300	සහන සුභසාධක සමිතිය
132	බඹරගස්තැන්න	ගල්කුළුගොඩ කැකුණගස් ආර මාර්ගය බෝගගහ අසල සිට කෙසල් කොටුව මාර්ගය දෙසට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.39	488,762.35	0.00	120	ගල්කුළුගොඩ එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය
133	මස්ඉඹුල	ලෙනාක් වත්ත ගම්මාන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.58	485,813.64	0.00	200	මස්ඉඹුල සමගි වැඩිහිටි සමිතිය
134	මස්ඉඹුල	ඩෙල්වින් B මුත්තුමාරි අම්මාන් දේවස්ථාන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.56	488,762.39	0.00	350	මස්ඉඹුල සමගි වැඩිහිටි සමිතිය
135	මස්ඉඹුල	නො 09 අතුලගම සිලවතී මහත්මියගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.45	488,762.36	0.00	85	අලවත්තැන්න එගොඩහේන කොස්වැල්පොල අව.සහන සේවා පදනම

136	මස්ඉඹුල	මස්ඉඹුල දික්යාය පොතු විල ඇල අසල එගොඩ කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	485,028.54	0.00	145	මස්ඉඹුල සමගි වැඩිහිටි සමිතිය
137	ගොඩකවෙල	සිද්ධවත්ත බෝගහහේන මාර්ගය මහේස් හේම වන්දු මහතාගේ නිවසින් පහල කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	1,000,000.00	990,099.01	987,625.62	0.00	200	බලවින්න එක්සත් මරණාධාර සමිතිය
138	ගොඩකවෙල	තිබ්බොටුහේන මාර්ගය මනම්පේරි මහතාගේ නිවස අසල සිට රෝහිත මහතාගේ නිවස දක්වා කාණුව සකස් කිරීම	500,000.00	494,198.87	497,899.96	0.00	200	පැරකුම් පොෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය
139	ගොඩකවෙල	ප්‍රාදේශීය සභාව ඉදිරිපස මාර්ගය සිද්ධවත්ත මාර්ගය දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	494,821.83	498,533.00	0.00	95	මැද්දේගම අවමංගලාධාර සමිතිය
140	යහලවෙල	වෙන්තිලකන්ද අක්කර 50 පහල කැල්ල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	488,849.56	0.00	440	නාගස්පොල තරුණ මිත්‍ර සංසදය
141	යහලවෙල	කැන්දපොල පන්සල පාරේ ඩබ්. ගුණදාස මහතාගේ නිවස අසල සිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	495,994.76	0.00	347	නාගස්පොල තරුණ මිත්‍ර සංසදය
142	යහලවෙල	නො.02 බටලන්ද පාර යකාගල අසල සිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	488,603.72	0.00	70	නාගස්පොල තරුණ මිත්‍ර සංසදය
143	යහලවෙල	ස්ප්‍රිංවුඩ් විෂ්ණු කෝවිලට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (නො.17)	500,000.00	495,049.50	488,934.31	0.00	125	සමගි අවමංගලාධාර සහ සුභසාධක සමිතිය
144	මල්වත්ත	මල්වත්ත අලුත්පාර අසල ඇති මල්වතු වෙල්ලෙහි පැති බැම්ම සකස් කිරීම	499,004.20	494,063.56	446,469.05	0.00	350	එකමුතු වැඩිහිටි සමිතිය මල්වත්ත

145	මල්වත්ත	මල්වත්ත කොස්ගහලන්ද හේමපාල මහතාගේ නිවස අසල සිට සුමනසේකර මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	489,283.27	0.00	50	එකමුතු වැඩිහිටි සමිතිය මල්වත්ත
146	මල්වත්ත	මල්වත්ත කෝමිපිටිය පාර වරල පාර කුමාරගේ මහතාගේ නිවෙස් පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	499,970.77	495,020.56	487,648.69	0.00	32	එකමුතු වැඩිහිටි සමිතිය මල්වත්ත
147	මල්වත්ත	මල්වත්ත පොතුවිල් අවුනේ ඇල මාර්ගයේ පැති බැම්ම කොන්ක්‍රීට් කිරීම එච්.ගුනවර්ධන මහතාගේ නිවසින් පහළ කොටස	499,073.30	494,131.98	492,328.03	0.00	150	එකමුතු වැඩිහිටි සමිතිය මල්වත්ත
148	මැදදේගම	කරදහින්ත මාර්ගය කුමාර මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	484,654.13	0.00	337	
149	මැදදේගම	ආසිරි මාවත සර්විස් එක ලග සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	488,934.31	0.00	264	නෙළුම් වැඩිහිටි සංවිධානය
150	මැදදේගම	කරදහින්තට පිවිසෙන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස් කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	494,552.81	498,261.96	0.00	422	මැදදේගම එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය
151	මැදදේගම	අරඹවුල්ල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම (ලක්ෂ්මී මියගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට)	499,784.41	494,836.05	498,162.32	0.00	1981	නෙළුම් වැඩිහිටි සංවිධානය
152	මාදම්පෙ උතුර	බතලවත්ත කනත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	499,851.35	494,902.33	480,704.72	0.00	187	රත්කෙත ගොවි සංවිධානය
153	මාදම්පෙ උතුර	18 කණුව අසල සිට කන්දකඩේ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	488,613.40	0.00	370	රත්කෙත ගොවි සංවිධානය
154	මාදම්පෙ උතුර	ඇත්තලවත්ත පන්සල අසල සිට ගොඩකුඹුර වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	488,755.91	0.00	200	රත්කෙත ගොවි සංවිධානය

155	මාදම්පෙ උතුර	පාළුගොඩ මාර්ගය ලලිත් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	495,049.50	489,519.88	0.00	165	රත්කෙත ගොවි සංවිධානය
156	මාදම්පෙ දකුණ	33ගම්මානය නො.05ට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	489,336.35	0.00	2100	ජයමිණි සුභසාධක සමිතිය
157	මාදම්පෙ දකුණ	දෙමුවාන පාසල පිටුපසින් ඉදිරියට නො 05 දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	489,099.50	0.00	2250	ජයමිණි සුභසාධක සමිතිය
158	මාදම්පෙ දකුණ	කරව්දෙනිය පාර චිත්තන මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට ඇත් මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	489,099.50	0.00	291	ජයමිණි සුභසාධක සමිතිය
159	මාදම්පෙ දකුණ	හිරිගල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කළ ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.50	489,099.50	0.00	418	ජයමිණි සුභසාධක සමිතිය
160	කවුඩුවාව	කවුඩුවාව පහලවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	495,049.50	489,448.45	0.00	440	ඉසුරු වැඩිහිටි සමිතිය කවුඩුවාව
161	කවුඩුවාව	කවුඩුවාව දෙයියන්දර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	495,049.50	489,448.45	0.00	300	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවි සංවිධානය - කවුඩුවාව
162	කවුඩුවාව	කි.මී.15 කණුව ඉදිරිපිටින් ඇත්තල වත්තට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	495,049.50	488,761.41	0.00	1000	ඉසුරු වැඩිහිටි සමිතිය කවුඩුවාව
163	කවුඩුවාව	කවුඩුවාව ගල්කොට්ටුව පාර සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	495,049.50	488,638.11	0.00	25	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවි සංවිධානය - කවුඩුවාව
164	හොරමුල	හොරමුල දම්මරන්මුල්ල අතුරු මාර්ගය (පරණ ගම්පහා පාර) කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.54	498,762.39	0.00	293	සමගි ප්‍රජා මූල සංවිධානය - හොරමුල
165	හොරමුල	හොරමුල පොතුපුර වෙල්ල සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	495049.54	498,460.93	0.00	180	සමගි ප්‍රජා මූල සංවිධානය - හොරමුල
166	හොරමුල	සමගිපුර ගම්මාන පාර මාදම්පෙ වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	495,049.37	488,582.27	0.00	105	සමගි ප්‍රජා මූල සංවිධානය - හොරමුල
167	හොරමුල	වැල්ලආර මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	494,543.84	494,543.84	0.00	165	සමගි ප්‍රජා මූල සංවිධානය - හොරමුල

168	රක්වාන නගරය	දෙනියාය පාරේ නිමල් තිලක මහතාගේ ගේ අසලින් රක්වාන ගෙ දක්වා ඇති මාර්ගය පඩිපේළි බැද සකස් කිරීම	500,000.00	495,049.50	0.00	427,042.27	60	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවි සංවිධානය - රක්වාන
169	රක්වාන නගරය	දෙනියාය පාරේ පහල වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	495,049.42	485,091.35	0.00	65	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවි සංවිධානය - රක්වාන
170	රක්වාන නගරය	රක්වාන සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	495,049.50	0.00	498,761.50	2000	සහන සුභසාධක පදනම
171	රක්වාන නගරය	දොරකඩ වේල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	500,000.00	495,049.50	495,049.50	0.00	300	ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගොවි සංවිධානය - රක්වාන
		එකතුව	87,995,721.52	87,119,590.15	83,919,294.67	2,074,923.69	63122	

