

ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන - 2017

භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය 2017 .12.31 දිනට

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - ගොඩකවෙල

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම		ග්‍රාම නිලධාරී වසම (b)		අංශය	ව්‍යාපෘතියේ ස්වාභාවය (ඉදිකිරීම්/භාණ්ඩ හා සේවා)	මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.)		ලබාදුන් ප්‍රතිපාදන (රු.)	වියදම (රු.)			මිනුම් ඒකකය (මීටර්) (ප්‍රමාණාත්මකව සඳහන් කරන්න)
	සිංහල	ඉංග්‍රීසි	නම	අංකය			වැට්සනික	වැට් රහිත		ගෙවන ලද ව්‍යාපෘතියේ වැඩ වටිනාකම	අතැති බිලපත් වැඩ වටිනාකම රු.	මුළු වියදම (පරිපාලන වියදම සමග) රු.	
1	සමගිපුර මාර්ගයේ වංගුවේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting of the Samagipura road from bend	කොටකෙනන	13078	OI	ඉදිකිරීම්		350,000.00	350,000.00	346,534.65	0.00	349,133.66	68
2	නො.01 උඩ කොටස ඕපාත මාර්ගයේ මොහොමඩ් මුබාරන් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting of the road near the Mr.Mohamad Mukharan's house in upper division of the no. 01 section in opatha	හපුරුදෙනිය	13080	OI	ඉදිකිරීම්		200,000.00	200,000.00	198,019.80	0.00	199,504.95	34.5
3	නො.01 උඩ කොටස ඕපාත මාර්ගයේ බෝක්කුව අසල සිට වැල්ලදුර දෙසට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting of the Opatha road in no.01 upper division from Opatha culvert towards Welandura	හපුරුදෙනිය	13080	OI	ඉදිකිරීම්		300,000.00	300,000.00	297,029.70	0.00	299,257.43	49
4	රිදිවිට ගලේ කඩේ අසල සිට එපිටපැත්තට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the Road near the Ridivita Gale kade to Epatapeththa	රිදිවිට	13085	OI	ඉදිකිරීම්		500,000.00	500,000.00	495,049.50	0.00	498,762.38	79
5	ගල්ලෙනගොඩ පන්සල පාරේ සිට ජගත් මහතාගේ නිවස දක්වා දිවෙන දඹගහහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the dhambagahahena Road from Gallenagoda temple road towards Mr.Jagath's house	මාරගල	13086	OI	ඉදිකිරීම්		250,000.00	250,000.00	247,524.75	0.00	249,381.19	33.5

6	අල්පිටිය පන්සල පාර එපිටපැත්ත මාර්ගයේ නියඟරාවත්ත පාලම සිට ඉදිරියට පැතිබැම්ම ඉදිකිරීම	Constructing the Retaining wall fromThiyambarawathth a bridge in Epitapeththa Road in Alpitaya	මාරගල	13086	OI	ඉදිකිරීම		250,000.00	250,000.00	247,524.75	0.00	249,381.19	8
7	ප්‍රධාන මාර්ගය අසල සිට උඩගම මාර්ගය ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreating Udagama Road from the main road	මාදම්පෙ උතුර	13088	OI	ඉදිකිරීම		500,000.00	500,000.00	495,049.50	0.00	498,762.00	81.5
8	මහගලහෙන සමෘද්ධි කාර්යාලය ඉදිරිපිට නිවසේ සිට වේල්ල දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreating the road from in front house of Mahagalahena samurdhi office to dome	මාදම්පෙ දකුණ	13090	OI	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	335,255.38	0.00	337,846.47	52.9
9	කොට්ටුව වත්ත සිට ගල්දෙනිය වත්ත මාර්ගය ජී.ආර්. අච්චි සෙව්වන්දි මහත්මියගේ නිවස අසල සිට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreating the Road from Kottuwa waththa G.R. Achini sewwandi's house up to Galdeniya	කෝමපිටිය	13095	OI	ඉදිකිරීම		500,000.00	500,000.00	494,647.56	0.00	498,360.44	66.5
10	ප්‍රාදේශීය සභාව පිටුපසින් සිද්දවත්ත දක්වා දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	towards Siddawaththa behind the Pradeshiya Sabawa	ගොඩක වෙල	13099	OI	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	346,534.65	0.00	349,133.66	58.5
11	වරායාය කන්තිරිවැව මාර්ගය ආරම්භයේ සිට ඉදිරියට නියංගම දක්වා සංවර්ධනය කිරීම	Developing the road from begening of the Warayaya Thanthiriwewa road to Niyangama	වරායාය	13100	OI	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	346,534.65	0.00	349,133.66	7.5
12	නියංගම සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreating the Road near the Niyangama Rural health centre	නියංගම	13101	OI	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	346,534.65	0.00	349,133.66	55
13	මල්වැස්සා වෙහෙර මාර්ගයේ සිට බිබිලේ වෙල්යාය දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර අවසන් තැන සිට ඉතිරි කොටස	Concreating the balance parts of Bilewela paddy field the road to Malwessawehera Road	මාවතලන් ද	13106	OI	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	346,534.65	0.00	349,133.66	57.5
14	උක්වත්ත තානායකගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (බටලන්ද මාර්ගය)	Concreating the opposite Road of Ukwaththa Thanayaka's house (Batalanda road)	මස්ඉඹුල	13108	OI	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	346,534.65	0.00	349,133.66	56.5

15	නැදුන්කැටිය තුංමන් හන්දියේ සිට පහළට දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (සුරුමණියන්ගේ නිවස ඉදිරිපිට රාජේන්ද්‍රන් මහතාගේ නිවස නිවස දක්වා කොටස	Cnstructing the Retaining wall in Nedunketiya road from Mr. piyasena's house up to Mr.Laheers' house	කොට්ටල	13110	OI	ඉදිකිරීම		400,000.00	400,000.00	377,920.78	0.00	380,891.10	57.75
16	පාලුගොඩවත්ත හරහා නාවන්න මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting of Nawinna road across the Palugodawaththa	බිබිලේගම නැගෙනහිර	13115	OI	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	0.00	335,254.58	2,570.66	52.4
17	පිලාගොල්ල දළමඩුව අසල ජල ව්‍යාපෘතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	Community water project near the tea leaves collecting center	තඹගමුව බටහිර	13116	WS	ඉදිකිරීම		150,000.00	150,000.00	148,530.00	0.00	149,632.50	0
18	දඹවින්න ආර්.එම්. චන්දන මහතාගේ නිවස අසල සිට වල්ලකඩුකන්ද දක්වා දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the road Dambawinna from Mr.Chandana's house up to Wallakdukanda	දඹවින්න	13117	OI	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	346,534.65	0.00	349,133.66	57.5
19	ඩබ්.කේ. නිමල්සිරි මහතාගේ නිවස අසල නළු පිද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting of tube well road near the Mr. W.K.Nimalsiri's house	බලවින්න නැගෙනහිර	13118	OI	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	346,534.65	0.00	349,133.66	57.5
20	තඹගමුව නාගහදෙනිය මාර්ගය මැද කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම (දඹ ගහ අසල)	Concreting of the middle area ofThambagamuwa Nagahadeniya road	තඹගමුව නැගෙනහිර	13119	OI	ඉදිකිරීම		250,000.00	250,000.00	0.00	236,441.84	1,843.62	32.8
21	බදනමුර කොස්ගුලන මාර්ගය පී.කේ. සෝමරත්නගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the road from P.k. Somarathna's house to Badanamura kosgulana road	තඹගමුව නැගෙනහිර	13119	OI	ඉදිකිරීම		250,000.00	250,000.00	237,058.93	0.00	238,844.13	35.9
22	කෝපිවත්ත අලුත් පාලම ලග බණ්ඩාරමයාගේ නිවස ලග සිට වෙලේවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the welewththa road near from Mr.bandara's House near to Kopiawaththa new bridge	මහගම බටහිර	13120	OI	ඉදිකිරීම		500,000.00	500,000.00	493,502.52	0.00	497,215.40	66
23	බංඩාරවත්ත අලුත් පාලම අසල වෙදආරච්චි මහතාගේ නිවස අසල සිට ඩබ්. රෝහිණි මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the road from wedaarachi's house near Bandarawaththa new brige to Mr.W.Rohini's house	මහගම නැගෙනහිර	13121	OI	ඉදිකිරීම		400,000.00	400,000.00	373,189.13	0.00	376,153.51	60.75

24	අරඹදෙනිය ප්‍රධාන පාර බෝගය අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting Arabadeniya main road for ward looking from the bo tree	බලවින්න බටහිර	13104	OI	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	346,534.65	0.00	349,133.66	60.5
25	කේ.එම්. අජිත් කුමාර මහතාගේ නිවස අසල අලහෙල්ලිගහ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the Alahelligaha road from the end point the existing concrete surface which is close to Mr.K.M. Agith kumara's house	බලවින්න උතුර	13103	OI	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	346,534.65	0.00	349,133.66	57.5
26	කපුහේන්තැන්න සිට රණමුල්ගොඩ මාර්ගයේ සෝමතිලක මහතාගේ නිවස අසල කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the part of the road which is close to Mr.Somathilaka's house at Ranamuggoda road from Kapuhenthenna	කපුහේන් තැන්න	13105	OI	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	346,534.65	0.00	349,133.66	57
27	නාවින්න පාරෙන් පටන්ගන්නා අතුලගම මාර්ගයේ කරද රුබන් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the Nawinna Athulagama road from infront of Mr. Rubben's house to forward looking	රක්වාන උතුර	13112	OI	ඉදිකිරීම		500,000.00	500,000.00	0.00	485,051.91	3,711.07	
28	මාකදුර ඕපාත මාර්ගයේ මහවංගුව කොටස දාවිත්මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the Makadura Opatha road near from Mr. Dawith's house inclusive Mahawanguwa	මාකදුර	13083	OI	ඉදිකිරීම		250,000.00	250,000.00	247,524.75	0.00	249,381.19	29.5
29	මාකදුර ඇමිටියගොඩ මාර්ගයේ පන්සල ගේට්ටුව අසල සිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the Makadura Emitiyagoda road near from the temple's gate	මාකදුර	13083	OI	ඉදිකිරීම		250,000.00	250,000.00	247,524.75	0.00	249,381.19	39.5
30	ඇමිටියගොඩ උරුබකන්ද ගොරකහ හෙල මාර්ගයේ දෙමුවාන මහතාගේ නිවස අසල සිට ඩිංගිරි මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Emitiyagoda Urubadakanda Gorakagahahela road near from Mr.Demiwatha's house to Mr.Dingiri's house	ඇමිටිය ගොඩ	13084	OI	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	346,534.65	0.00	349,133.66	56.5

31	බුළුවාන පොල්ගහවෙල මාර්ගයේ බද්දෙගෙවත්ත නිවසට යන පාර අසල සිට වම්තදගේ නිවස දක්වා කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the Buluwana polgahawela road from the road of Baddegewatha house to Mr.Chaminda's house	බුළුවාන	13082	OI	ඉදිකිරීම		250,000.00	250,000.00	247,452.51	0.00	249,308.95	40.5
32	උඩගම ඇල්ල පහළ මාර්ගයේ එච්. පියසේන මහතාගේ නිවස ළඟ සිට උඩගම දෙසට යන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the Udagama Ella pahala road towards Udagama close from the Mr.H.Piyasena's house	බුළුවාන	13082	OI	ඉදිකිරීම		250,000.00	250,000.00	247,452.51	0.00	249,308.95	40.5
33	අගලගුව පී.වී.එම්. ජයසිංහ මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the Agalagamuwa road close from Mr.P.V.M. Jayasinha's house	අල්පිටිය	13093	OI	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	346,534.65	0.00	349,133.66	55
34	හිරමඩගම පාසල අසල සිට හිරමඩගම පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Hiramadagama road from Hiramadagama School	හිරමඩගම	13087	OI	ඉදිකිරීම		250,000.00	250,000.00	247,524.75	0.00	249,381.19	41
35	ඌරගල පාර (උපුල් කෝණාරගේ නිවස අසල සිට) කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the Uragala road close from Upul Konarage's house	හිරමඩගම	13087	OI	ඉදිකිරීම		250,000.00	250,000.00	247,452.50	0.00	249,308.94	40.5
36	වෙලේ කඩේ අසල සිට පිංගහවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම හා පැනිබැම්ම ඉදිකිරීම	Concreting the Pingahawatta road close from Welekade and construction the	පනාවල	13081	OI	ඉදිකිරීම		250,000.00	250,000.00	247,524.75	0.00	249,381.19	18.5
37	හිරමඩගම පාසල අසල සිට කැම්මන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the Kemmana road from Hiramadagama School	පනාවල	13081	OI	ඉදිකිරීම		250,000.00	250,000.00	247,524.75	0.00	249,381.19	32.5
38	කෝම්පිටිය පටුමග සර්විස් හංදියේ සිට එම්. එල්.නන්දදාස මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the road Kompitiya lane from the service junction to Mr.M.L.Nandadasa's house	මල්වත්ත	13096	OI	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	346,534.65	0.00	349,133.66	56.5
39	මැද්දෙගම ප්‍රධාන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting of the Meddegama main road	මැද්දෙගම	13107	OI	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	346,534.65	0.00	349,133.66	55

40	එගොඩ පහලවත්ත පාර විජේගුණපාල මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting of the Egodapahala Watta road forward looking close from the Mr.Wijegunapala's house	කවුඩුවාට	13089	OI	ඉදිකිරීම		250,000.00	250,000.00	247,449.71	0.00	249,306.15	40.5
41	දොළගාට් වත්ත පාර රත්නපුර - ඇමිලිපිටිය ප්‍රධාන මාර්ගය අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting of the Dolagawa Watta road forward looking Rathnapura Embilipitiya main road	කවුඩුවාට	13089	OI	ඉදිකිරීම		250,000.00	250,000.00	247,524.75	0.00	249,381.19	49.5
42	නාරංගහයාය වෙල්යායට ජලය සැපයූ වෙල් මාර්ගය අලුත්වැඩියා කිරීම	reparing the causway which is provide the water to Narangahayaha faddyfields	රක්වාන නගර	13109	MI	ඉදිකිරීම		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	28.55
43	පනාගොඩ ආයුර්වේද ආයුර්වේද රෝහල අසල මාර්ගය අඩි 100 කොන්ක්‍රීට් කර කාණු පද්ධතිය සකස්කිරීම	Concreting of the close road of panagoda Ayurvedic hospital road up to 100 feet and build up the drainage system	රක්වාන නගර	13109	OI	ඉදිකිරීම		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	25.45
44	හැදර්ලිවත්ත උඩ කොටස 3 වංගුව අසල කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the road upper part of hadarliwatta from 3rd bend	රක්වාන දකුණ	13111	OI	ඉදිකිරීම		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	36.1
45	පොතුපිටිය පාරේ සිට ගඟේහේන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting from pothupitiya road to Gagehena road	රක්වාන දකුණ	13111	OI	ඉදිකිරීම		250,000.00	250,000.00	237,506.52	0.00	239,362.96	48
46	කම්බි අඩිය හංදියේ සිට ඩී.කේ.සිරිසේන නිවස අසල දක්වා දිවෙන මාර්ගයකොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the road from Kambi adiya junction to close Mr.D.K.Sirisena's house	බිබිලේගම බටහිර	13113	OI	ඉදිකිරීම		200,000.00	200,000.00	0.00	188,027.90	1,479.08	26.8
47	දුන්නේන කඩය අසල සිට ඒ ධර්මදාස මහතාගේ නිවස අසල දක්වා මාර්ගය දුෂ්කර ස්ථාන කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the road surfaces close from the Dunhena Kaday to close Mr.Darmadasas's house	බිබිලේගම බටහිර	13113	OI	ඉදිකිරීම		150,000.00	150,000.00	0.00	138,527.68	1,104.24	21.64

48	පල්ලෙකන්ද හරහා පොල්කොරවුවට ගොස් මල්වත්තට යන මාර්ගයේ පල්ලෙකන්ද පහලවත්ත පාරේ ඇති බෝක්කුවේ පැතිබැමි දෙක ඉදිකිරීම	Construction both retaining walls of the coluert at Polkoratuwa Malwatta pallekada pahala waththa road	ගලහිටිය	13094	OI	ඉදිකිරීම		500,000.00	500,000.00	437,574.94	0.00	441,287.82	3.05
49	දිඹුල්වල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (නිමල් මහතාගේ නිවස අසල සිට ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය දෙසට)	Concreting of the Dubulwala road (close from Mr. Nimal 's house to towards Grama niladari Office) road	දිඹුල්වල	13079	OI	ඉදිකිරීම		500,000.00	500,000.00	485,049.50	0.00	488,762.38	63.5
50	ජල පොම්පාගාරයට යන මාර්ගය (රණසිංහවත්ත නිවස ඉදිරිපිට කමලා චන්ද්‍රශීලීගේ නිවස දෙසට දිවෙන මාර්ගය) කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the entrance road of water pumping project (from infront of Ranasinghe watta home to towards Kamala chandraseeli 's house	වේරහැර නැගෙනහිර	13098	OI	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	346,534.65	0.00	349,133.66	66
51	වේරහැර ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට දික්දෙනිය දොළ දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ පඩි පෙළ ඉදිකිරීම	Construction the suircase from the Werahera mainroad to Dikdeniya Dola	වේරහැර බටහිර	13097	OI	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	254,319.32	0.00	256,918.33	72
52	ගල්කුළුගොඩ කැකුණගස් ආර මාර්ගය දික්වත්ත නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Galkulugoda kekunagasara road close from Dikwatta home to forward looking	බඹරගස් තැන්න	13102	OI	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	339,832.38	0.00	342,431.39	57
53	චෙන්තිලකන්ද විදුහලට පිවිසෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting entrance road of Wetthilakanda school	යහලවෙල	13113	OI	ඉදිකිරීම		150,000.00	150,000.00	0.00	138,514.85	1,113.86	21
54	කැන්දපොල ජී.ආර්. ප්‍රියන්ත මහතාගේ නිවස අසල සිට ඒ. රංජනි මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting the road close from Mr.G.R.Priyantha's house	යහලවෙල	13113	OI	ඉදිකිරීම		200,000.00	200,000.00	0.00	187,639.42	1,454.99	28
55	වෙරළගොඩ මාර්ගයේ කුලරත්න මහතාගේ නිවස අසල සිට රංජිත් සේනානායක මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Repair the Water project which is behalf of Weralugahamula Water consumption society	වෙරළගොඩ මුල	13092	WS	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	0.00	346,550.53	2,587.10	49.9

56	හොරමුල ඔබඩකන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (ආරිය පාල මහතාගේ නිවසට උඩ පාර කොන්ක්‍රීට් කළ ස්ථානයේ සිට)	Concreting of the Horamula obadakanda road (Upper part of Mr.Ariyapala's house)	හොරමුල	13091	OI	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	335,289.92	0.00	337,865.62	51.86
57	උඩගම අස්වැද්දුම් වෙල්යායේ ජලය ගෙන යන වෙල්ල කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concreting of channel at Udagama Aswedduma fild	තඹගමුව බටහිර	13116	MI	ඉදිකිරීම		350,000.00	350,000.00	346,421.16	0.00	349,020.17	17.6
58	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	බලවින්න නැගෙනහිර	13118	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	145,000.00	1,125.00	
59	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	කොටකෙන න	13078	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	148,790.00	1,125.00	
60	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	නියංගම	13101	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	145,745.00	1,125.00	
61	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	වරායාය	13100	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	148,100.00	1,125.00	
62	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 14 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	මස්ඉඹුල	13108	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	137,298.00	1,125.00	
63	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	මාදම්පෙ දකුණ	13090	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	137,790.00	1,125.00	
64	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	හොරමුල	13091	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	143,108.00	1,125.00	

65	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 10 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	කොට්ටල	13110	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		100,000.00	100,000.00	0.00	89,509.00	750.00	
66	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 10 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	මහම නැගෙනහිර	13121	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		100,000.00	100,000.00	0.00	96,850.00	750.00	
67	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	බිබිලේගම නැගෙනහිර	13115	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	143,000.00	1,125.00	
68	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	මාවනලන්ද	13106	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	141,373.00	1,125.00	
69	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 13 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	දඹවින්න	13117	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	148,160.00	1,125.00	
70	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	ගොඩකවෙල	13099	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	148,900.00	1,125.00	
71	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	බලවින්න බටහිර	13104	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	1,125.00	
72	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	බලවින්න උතුර	13103	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	138,650.00	1,125.00	
73	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 14 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	කපුගේන්න	13105	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	144,875.00	1,125.00	

74	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	ඇමිටියගොඩ	13084	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	136,655.00	1,125.00	
75	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 14 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	අල්පිටිය	13093	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	121,480.00	1,125.00	
76	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	මල්වත්ත	13096	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	137,575.00	1,125.00	
77	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	මැද්දෙහම	13107	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	149,450.00	0.00	
78	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	බිබිලේගම බටහිර	13114	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	147,558.00	1,125.00	
79	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	චේරහැර නැගෙනහිර	13098	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	149,300.00	0.00	
80	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	චේරහැර බටහිර	13097	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	148,000.00	976.98	
81	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	බඹරහස්නැන්න	13102	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	148,450.00	0.00	
82	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	යහලවෙල	13113	LCD	භාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	139,900.00	1,125.00	

83	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	Provid is equipments under the livelihood development programme	වෙරළගොමු ල	13092	LCD	හාණ්ඩ හා සේවා		150,000.00	150,000.00	0.00	141,254.00	1,125.00	
								22,000,000.00	22,000,000.00	14,895,806.17	5,682,778.71	15,050,141.61	

