

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහන 1 - අදියර

2018.12.31 දිනට ප්‍රගතිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය :- ගොඩකවෙල

අනු අංක ය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	වා්‍යාපෘතිය	වෙන්කළ ප්‍රතිපාදන මුදල රු.	මුළු ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම රු.	ගිවිසුම්ගත මුදල රු.	ගිවිසුම් ගත දිනය	2018.12.31දි නට වියදම රු.	
								G
								100%
1	කවුඩුවාව	කවුඩුවාව දෙශියන්දර මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	1,000,000.00	990,100.00	2018.08.15	982,036.94	1
2	කවුඩුවාව	කවුඩුවාව දෙල්ගොඩ මාවත කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	500,000.00	495,050.00	2018.09.12	487,982.07	1
3	රිදිවිට	රිදිවිට කැම්මන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	1,000,000.00	1,000,000.00	990,156.76	2018.08.24	982,535.95	1
4	දිඹුල්වෙල	දිඹුල්වෙල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි ඉදිකිරීම සම්පූර්ණ කිරීම	500,000.00	500,000.00	0.00		0.00	0
5	රක්වාන උතුර	රක්වාන පොතුපිටිය මාර්ගයේ කබරගල වත්තහේන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	1,500,000.00	1,500,000.00	1,485,149.05	2018.08.24	1,476,286.56	1
6	මස් ඉඹුල	රක්වාන ඩෙල්වින් බී. මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	1,000,000.00	0.00	0.00	0	0.00	0
7	කෝමපිටිය	අල්පිටිය - නාඹුල්ව මාර්ගයේ අළුත් ගෙදර ස්ථානයේ සිට නාඹුල්ව මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	1,000,000.00	0.00	0.00	0	0.00	0

8	කෝමිෂි ය	ගලහිටිය - නාඹුළුව මාර්ගයේ අළුත් ගෙදර ස්ථානයේ සිට නාඹුළුව මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	500,000.00	0.00	0.00	0	0.00	0
		එකතුව	7,000,000.00	4,500,000.00	3,960,455.81		3,928,841.52	4

