

ගම්පෙරළිය - වේගවත් ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018						
භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය 2018 .12.31 දිනට						
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - ගොඩකවෙල						
අනු අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	අනුමත වටිනාකම (රු.මි.)	ක්‍රියාත්මක ආයතනය	ප්‍රගතිය	සටහන්
					මූල්‍ය	
					වියදම (රු.මි.)	
1	විලබ්ධ ආනන්ද මහතාගේ නිවස අසල සිට පොල්කැල්ල මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය	බිබිලේගම බටහිර	1,000,000.00	ප්‍රා. ලේ. කා., ගොඩකවෙල	959,161.55	
2	වෙන්තිලකන්ද ශ්‍රී මෙත්තාරාම නිශ්ශංක විහාරය ප්‍රතිසංස්කරණය	බිබිලේගම බටහිර	200,000.00	ප්‍රා. ලේ. කා., ගොඩකවෙල	199,029.13	
3	හපුරුදෙනිය නො. 10 උපාලි මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට පාර ප්‍රතිසංස්කරණය	හපුරුදෙනිය	1,000,000.00	ප්‍රා. ලේ. කා., ගොඩකවෙල	985194.44	
4	හපුරුදෙනිය ඕපාන ප්‍රධාන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය	හපුරුදෙනිය	1,000,000.00	ප්‍රා. ලේ. කා., ගොඩකවෙල	24,256.67	මාර්ගයේ සම්පිඩන ශක්තිය මැනීම සඳහා හැමර් පරීක්ෂාවට ඉදිරිපත් කර ඇත
5	කොටකෙතන නො. 02 කොටසේ ප්‍රධාන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය	කොටකෙතන	1,000,000.00	ප්‍රා. ලේ. කා., ගොඩකවෙල	24,223.31	මාර්ගයේ සම්පිඩන ශක්තිය මැනීම සඳහා හැමර් පරීක්ෂාවට ඉදිරිපත් කර ඇත

6	ඕපාත නො. 01 පහල කොටසේ වතු රෝහල් මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය	කොටකෙනන	1,000,000.00	ප්‍රා. ලේ. කා., ගොඩකවෙල	982460.4	
7	ඕපාත නො. 03 ත්‍රිඩාපිටිය අසලින් දොඩම්පිටිය දක්වා යන ප්‍රධාන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය	දිඹුල්වල	1,000,000.00	ප්‍රා. ලේ. කා., ගොඩකවෙල	985064.42	
8	මාරගල සාරානන්ද මාවත සුමනසේන මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය	මාරගල	1,000,000.00	ප්‍රා. ලේ. කා., ගොඩකවෙල	985171.09	
9	මාරගල නියඟරාවත්ත වෙලි මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය	මාරගල	1,000,000.00	ප්‍රා. ලේ. කා., ගොඩකවෙල	985171.09	
එකතුව			8,200,000.00		6,129,732.10	