

ගංවතුර හා නාය යැම් හේතුවෙන් ආපදාවට පත් වූ මාර්ග පුනරුත්ථාපනය කිරීම 2017- සඳහා හිඟ මුදල් ලබා දීම

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය	ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය වන මුළු ඇස්තමේන්තු ගත මුදල රු.මි.	වෙන්කර ඇති ප්‍රතිපාදන මුදල රු.මි.	ගිවිසුම්ගත මුදල රු.මි.	ප්‍රගතිය (2017.12.31 දිනට)		ගෙවීමට ඇති හිඟ මුදල රු.මි.	වෙනත්
								මූල්‍ය රු.මි.	භෞතික		
1	ප්‍රේමරත්න මල්ශාලාව මාර්ගය මංචනයන මයාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	ගොඩකවෙල	කෝමපිටිය	ප්‍රාදේශීය සභාව ගොඩකවෙල	1.00	1.00	0.98	0.99	100%	0.00	
2	දිඹුල්වල පල්ලෙගම හත්තැලි දොල අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	ගොඩකවෙල	දිඹුල්වල	ප්‍රාදේශීය සභාව ගොඩකවෙල	0.80	0.80	0.78	0.79	100%	0.00	
3	රක්වාන මිහිදු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	ගොඩකවෙල	රක්වාන උතුර	ප්‍රාදේශීය සභාව ගොඩකවෙල	0.50	0.50	0.49	0.50	100%	0.00	
4	කැම්මනවත්ත ප්‍රියන්ත රාමවන්ද්‍ර මයාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	ගොඩකවෙල	රිදිවිට	ප්‍රාදේශීය සභාව ගොඩකවෙල	0.60	0.60	0.59	0.59	100%	0.00	
5	ඕපල්ලේගංගොඩ මාර්ගය සපත්තු පාලම අසලින් පැතිබැම්ම ඉදිකිරීම	ගොඩකවෙල	බලවින්න බටහිර	ප්‍රාදේශීය සභාව ගොඩකවෙල	0.50	0.50	0.49	0.45	100%	0.00	

6	වරාපිටිය දිඹුල්වල මාර්ගයේ ජල ටැංකිය අසල ගිලා බැසීම	ගොඩකවෙල	කොටකෙතන	ප්‍රාදේශීය සභාව ගොඩකවෙල	1.71	1.71	1.66	1.66	100%	0.00	
7	රක්වාන රාමකෝරළයේ බෝක්කුව අසළින් පරණ පාර නාය ගිය කොටසේ පැතිබැම්ම තැනීම සහ කාණු කොන්ක්‍රීට් කිරීම	ගොඩකවෙල	මාදම්පෙ උතුර	ප්‍රාදේශීය සභාව ගොඩකවෙල	1.00	1.00	0.96	0.01	100%	0.95	
8	රක්වාන පනාගොඩ වැඩිහිටි නිවාසය අසළින් කන්දේ කුඹුර මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම සහ ඉවුරේ පැතිබැම්ම	ගොඩකවෙල	රක්වාන උතුර	ප්‍රාදේශීය සභාව ගොඩකවෙල	1.04	1.04	1.03	0.00	100%	1.04	
9	රක්වාන උඩහව්දිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම බෝක්කුව තැනීම	ගොඩකවෙල	රක්වාන උතුර	ප්‍රාදේශීය සභාව ගොඩකවෙල	0.74	0.74	0.71	0.00	100%	0.69	
10	රක්වාන අළුත්පාර ගොඩපාර (බෝතලමේ පාර) ඇල අසල මාර්ගයේ නාය යෑම නිසා පැතිබැම්ම තැනීම හා කාණු දැමීම	ගොඩකවෙල	රක්වාන දකුණ	ප්‍රාදේශීය සභාව ගොඩකවෙල	0.88	0.88	0.84	0.00	100%	0.80	
11	රක්වාන කොළින්ස්පාර පැති කාණු සාදා මාර්ගය අලුත්වැඩියාව	ගොඩකවෙල	රක්වාන නගර	ප්‍රාදේශීය සභාව ගොඩකවෙල	0.92	0.92	0.91	0.00	100%	0.92	
12	රක්වාන දෙමුවාන මාර්ගයෙන් හොරමුල කන්ද දක්වා මාර්ගයේ නාය ගිය කොටස බෝක්කුව සහ පැතිබැම්ම සහිතව කොන්ක්‍රීට් කිරීම	ගොඩකවෙල	හොරමුල	ප්‍රාදේශීය සභාව ගොඩකවෙල	1.12	1.12	1.08	0.00	100%	1.09	
	එකතුව				10.81	10.81	10.51	4.99		5.48	

