

ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන - 2017

භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය 2018.03.12 දිනට

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	වෙන්කළ ප්‍රතිපාදන (රු.)	ගෙවන ලද ව්‍යාපෘතියේ වැඩ වටිනාකම	මුළු වියදම (පරිපාලන වියදම සමග) රු.
1	සමගිපුර මාර්ගයේ වංගුවේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	කොටකෙනන	350,000.00	346,534.65	349,133.66
2	නො.01 උඩ කොටස ඕපාත මාර්ගයේ මොහොමඩ් මුබාරක් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	හපුරුදෙනිය	200,000.00	198,019.80	199,504.95
3	නො.01 උඩ කොටස ඕපාත මාර්ගයේ බෝක්කුව අසල සිට වැල්ලදුර දෙසට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	හපුරුදෙනිය	300,000.00	297,029.70	299,257.43
4	රිදීවිට ගලේ කඩේ අසල සිට එපිටපැත්තට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	රිදීවිට	500,000.00	495,049.50	498,762.38
5	ගල්ලෙනගොඩ පන්සල පාරේ සිට ජගත් මහතාගේ නිවස දක්වා දිවෙන දඹගහහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	මාරගල	250,000.00	247,524.75	249,381.19
6	අල්පිටිය පන්සල පාර එපිටපැත්ත මාර්ගයේ නියඹරාවත්ත පාලම සිට ඉදිරියට පැතිබැම්ම ඉදිකිරීම	මාරගල	250,000.00	247,524.75	249,381.19
7	ප්‍රධාන මාර්ගය අසල සිට උඩගම මාර්ගය ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	මාදම්පෙ උතුර	500,000.00	495,049.50	498,762.00
8	මහගලහෙන සමාද්ධි කාර්යාලය ඉදිරිපිට නිවසේ සිට වේල්ල දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	මාදම්පෙ දකුණ	350,000.00	335,255.38	337,846.47

9	කොට්ඨාස වත්ත සිට ගල්දෙණිය වත්ත මාර්ගය ජී.ආර්. අවිනි සෙවනින්දි මහත්මියගේ නිවස අසල සිට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	කෝම්පිටිය	500,000.00	494,647.56	498,360.44
10	ප්‍රාදේශීය සභාව පිටුපසින් සිද්ධවත්ත දක්වා දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	ගොඩකවෙල	350,000.00	346,534.65	349,133.66
11	වරායාය කන්තිරිවැව මාර්ගය ආරම්භයේ සිට ඉදිරියට නියංගම දක්වා සංවර්ධනය කිරීම	වරායාය	350,000.00	346,534.65	349,133.66
12	නියංගම සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	නියංගම	350,000.00	346,534.65	349,133.66
13	මල්වැස්සා වෙහෙර මාර්ගයේ සිට බිබිලේ වෙල්යාය දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර අවසන් තැන සිට ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	මාවතලන්ද	350,000.00	346,534.65	349,133.66
14	උක්වත්ත තානායකගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (බටලන්ද මාර්ගය)	මස්ඉඹුල	350,000.00	346,534.65	349,133.66
15	නැයුන්කැටිය තුංමන් හන්දියේ සිට පහළට දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (සුබ්‍රමණියන්ගේ නිවස ඉදිරිපිට රාජේන්ද්‍රන් මහතාගේ නිවස නිවස දක්වා කොටස)	කොට්ටල	400,000.00	377,920.78	380,891.10
16	පාලුගොඩවත්ත හරහා නාවන්න මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	බිබිලේගම නැගෙනහිර	350,000.00	335,254.58	337,825.24
17	පිලාගොල්ල දළමඩුව අසල ජල ව්‍යාපෘතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	තඹගමුව බටහිර	150,000.00	148,530.00	149,632.50
18	දඹවන්න ආර්.එම්. වන්දන මහතාගේ නිවස අසල සිට වල්ලකඩුකන්ද දක්වා දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	දඹවන්න	350,000.00	346,534.65	349,133.66
19	ඩබ්.කේ. නිමල්සිරි මහතාගේ නිවස අසල නළු ලීද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	බලවන්න නැගෙනහිර	350,000.00	346,534.65	349,133.66

20	තඹගමුව නාගභදේණිය මාර්ගය මැද කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම (දඹ ගඟ අසල)	තඹගමුව නැගෙනහිර	250,000.00	236,441.84	238,285.46
21	බදනමුර කොස්ගලන මාර්ගය පී.කේ. සෝමරත්නගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	තඹගමුව නැගෙනහිර	250,000.00	237,058.93	238,844.13
22	කෝපිවත්ත අලුත් පාලම ලග බණ්ඩාරමයාගේ නිවස ලග සිට වෙලේවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	මහගම බටහිර	500,000.00	493,502.52	497,215.40
23	බංඩාරවත්ත අලුත් පාලම අසල වෙදආරච්චි මහතාගේ නිවස අසල සිට ඩබ්. රෝගීණි මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	මහගම නැගෙනහිර	400,000.00	373,189.13	376,153.51
24	අරඹදෙනිය ප්‍රධාන පාර බෝගස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	බලවින්න බටහිර	350,000.00	346,534.65	349,133.66
25	කේ.එම්. අජිත් කුමාර මහතාගේ නිවස අසල අලහේල්ලිගඟ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	බලවින්න උතුර	350,000.00	346,534.65	349,133.66
26	කපුහේන්තැන්න සිට රණමුල්ගොඩ මාර්ගයේ සෝමතිලක මහතාගේ නිවස අසල කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	කපුහේන්තැන්න	350,000.00	346,534.65	349,133.66
27	නාවින්න පාරෙන් පටන්ගන්නා අතුලගම මාර්ගය කරද රුබන් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	රක්වාන උතුර	500,000.00	485,051.91	488,762.98
28	මාකදුර ඕපාත මාර්ගයේ මහවංගුව කොටස දාවිත්මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	මාකදුර	250,000.00	247,524.75	249,381.19
29	මාකදුර ඇමිටියගොඩ මාර්ගයේ පන්සල ගේට්ටුව අසල සිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	මාකදුර	250,000.00	247,524.75	249,381.19

30	ඇමරිකානු උතුරු ධ්වනිකර්ම ගොරකගහ හෙල මාර්ගයේ දෙමුඩාන මහතාගේ නිවස අසල සිට සිංහිරි මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	ඇමරිකානු ධ්වනිකර්ම	350,000.00	346,534.65	349,133.66
31	බුළුවාන පොල්ගහවෙල මාර්ගයේ බද්දෙගෙවත්ත නිවසට යන පාර අසල සිට වම්න්දගේ නිවස දක්වා කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	බුළුවාන	250,000.00	247,452.51	249,308.95
32	උඩගම ඇල්ල පහළ මාර්ගයේ එච්. පියසේන මහතාගේ නිවස ලග සිට උඩගම දෙසට යන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	බුළුවාන	250,000.00	247,452.51	249,308.95
33	අගලගමුව පී.වී.එම්. ජයසිංහ මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	අල්පිටිය	350,000.00	346,534.65	349,133.66
34	හිරමඩගම පාසල අසල සිට හිරමඩගම පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	හිරමඩගම	250,000.00	247,524.75	249,381.19
35	උරගල පාර (උපුල් කෝණාරගේ නිවස අසල සිට) කොන්ක්‍රීට් කිරීම	හිරමඩගම	250,000.00	247,452.50	249,308.94
36	වෙල් කඩේ අසල සිට පිංගහවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම හා පැතිබැම්ම ඉදිකිරීම	පනාවල	250,000.00	247,524.75	249,381.19
37	හිරමඩගම පාසල අසල සිට කැම්මන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	පනාවල	250,000.00	247,524.75	249,381.19
38	කෝම්පිටිය පටුමග සර්විස් හංදියේ සිට එම්. එල්.නන්දදාස මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	මල්වත්ත	350,000.00	346,534.65	349,133.66
39	මැද්දෙගම ප්‍රධාන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	මැද්දෙගම	350,000.00	346,534.65	349,133.66
40	එගොඩ පහලවත්ත පාර විජේගුණපාල මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	කඩුඩුවාව	250,000.00	247,449.71	249,306.15

41	දොළඟාව වත්ත පාර රත්නපුර - ඇඹිලිපිටිය ප්‍රධාන මාර්ගය අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	කවුඩුවාව	250,000.00	247,524.75	249,381.19
42	නාරංගහයාය වෙල්යායට ජලය සැපයූ වෙල් මාර්ගය අලුත්වැඩියා කිරීම	රක්වාන නගර	250,000.00	0.00	0.00
43	පනාගොඩ ආයුච්චිද ආයුච්චිද රෝහල අසල මාර්ගය අඩි 100 කොන්ක්‍රීට් කර කාණු පද්ධතිය සකස්කිරීම	රක්වාන නගර	250,000.00	0.00	0.00
44	හැදර්ලිවත්ත උඩ කොටස 3 වංගුව අසල කොන්ක්‍රීට් කිරීම	රක්වාන දකුණ	250,000.00	0.00	0.00
45	පොතුපිටිය පාරේ සිට ගගේහේන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	රක්වාන දකුණ	250,000.00	237,506.52	239,362.96
46	කම්බි අඩිය හංදියේ සිට ඩී.කේ.සිරිසේන නිවස අසල දක්වා දිවෙන මාර්ගයකොන්ක්‍රීට් කිරීම	බිබිලේගම බටහිර	200,000.00	188,027.90	189,506.98
47	දුන්හේන කඩය අසල සිට ඒ ධර්මදාස මහතාගේ නිවස අසල දක්වා මාර්ගය දුෂ්කර ස්ථාන කොන්ක්‍රීට් කිරීම	බිබිලේගම බටහිර	150,000.00	138,527.68	139,631.92
48	පල්ලෙකන්ද හරහා පොල්කොරටුවට ගොස් මල්වත්තට යන මාර්ගයේ පල්ලෙකන්ද පහලවත්ත පාරේ ඇති බෝක්කුවේ පැතිබැම් දෙක ඉදිකිරීම	ගලහිටිය	500,000.00	437,574.94	441,287.82
49	දිඹුල්වල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (නිමල් මහතාගේ නිවස අසල සිට ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය දෙසට)	දිඹුල්වල	500,000.00	485,049.50	488,762.38
50	ජල පොම්පාගාරයට යන මාර්ගය (රණසිංහවත්ත නිවස ඉදිරිපිට කමලා වන්දුශීලීගේ නිවස දෙසට දිවෙන මාර්ගය) කොන්ක්‍රීට් කිරීම	වේරහැර නැගෙනහිර	350,000.00	346,534.65	349,133.66

51	වේරහැර ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට දික්දෙනිය දොළ දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ පඩි පෙළ ඉදිකිරීම	වේරහැර බටහිර	350,000.00	254,319.32	256,918.33
52	ගල්කුළුගොඩ කැකුණගස් ආර මාර්ගය දික්වත්ත නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	බඹරගස්තැන්න	350,000.00	339,832.38	342,431.39
53	වෙත්තිලකන්ද විදුහලට පිවිසෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	යහලවෙල	150,000.00	138,514.85	139,628.71
54	කැන්දපොල ජී.ආර්. ප්‍රියන්ත මහතාගේ නිවස අසල සිට ජී. රංජනි මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	යහලවෙල	200,000.00	187,639.42	189,094.41
55	වෙරළගහමුල ලියනගොඩ මාර්ගයේ කුලරත්න මහතාගේ නිවස අසල සිට රංජීත් සේනානායක මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	වෙරළගහමුල	350,000.00	346,550.53	349,137.63
56	හොරමුල ඔබ්බකන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (ආරිය පාල මහතාගේ නිවසට උඩ පාර කොන්ක්‍රීට් කළ ස්ථානයේ සිට)	හොරමුල	350,000.00	335,289.92	337,865.62
57	උඩගම අස්වැද්දුම් වෙල්යායේ ජලය ගෙන යන වෙල්ල කොන්ක්‍රීට් කිරීම	තඹගමුව බටහිර	350,000.00	346,421.16	349,020.17
58	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	බලවින්න නැගෙනහිර	150,000.00	145,000.00	146,125.00
59	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	කොටකෙතන	150,000.00	148,790.00	149,915.00
60	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	නියංගම	150,000.00	145,745.00	146,870.00
61	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	වරායාය	150,000.00	148,100.00	149,225.00

62	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 14 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	මස්ඉඹුල	150,000.00	137,298.00	138,423.00
63	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	මාදම්පෙ දකුණ	150,000.00	137,790.00	138,915.00
64	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	හොරමුල	150,000.00	143,108.00	144,233.00
65	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 10 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	කොට්ටල	100,000.00	89,509.00	90,259.00
66	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 10 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	මහගම නැගෙනහිර	100,000.00	96,850.00	97,600.00
67	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	බිබිලේගම නැගෙනහිර	150,000.00	143,000.00	144,125.00
68	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	මාවතලන්ද	150,000.00	141,373.00	142,498.00
69	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 13 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	දඹවින්න	150,000.00	148,160.00	149,285.00
70	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	ගොඩකවෙල	150,000.00	148,900.00	150,000.00
71	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	බලවින්න බටහිර	150,000.00	150,000.00	150,000.00
72	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	බලවින්න උතුර	150,000.00	138,650.00	139,775.00
73	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 14 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	කපුභේන්තැන්න	150,000.00	144,875.00	146,000.00
74	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	ඇමිටියගොඩ	150,000.00	136,655.00	137,780.00

75	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 14 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	අල්පිටිය	150,000.00	121,480.00	122,605.00
76	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	මල්වත්ත	150,000.00	137,575.00	138,700.00
77	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	මැද්දෙගම	150,000.00	149,450.00	150,000.00
78	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	බිබිලේගම බටහිර	150,000.00	147,558.00	148,683.00
79	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	වේරහැර නැගෙනහිර	150,000.00	149,300.00	149,900.00
80	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	වේරහැර බටහිර	150,000.00	148,000.00	148,976.98
81	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	බඹරගස්තැන්න	150,000.00	148,450.00	148,450.00
82	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	යහලවෙල	150,000.00	139,900.00	141,025.00
83	ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ස්වයං-රැකියාලාභීන් 15 ක් සඳහා උපකරණ ලබාදීම	වෙරළගහමුල	150,000.00	141,254.00	142,379.00
	එකතුව		22,000,000.00	20,578,584.88	20,732,920.32

ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් විශේෂ සංවර්ධන වැඩසටහන - 2017

භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය 2018.03.12 දිනට

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ප්‍රතිපාදන (රු.)	ගෙවන ලද ව්‍යාපෘතියේ වැඩ වටිනාකම	මුළු වියදම (පරිපාලන වියදම සමග) රු.
1	ජයවිමන වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	බලවින්න නැගෙනහිර	1,500,000.00	1,456,080.11	1,467,191.37
2	ගලහිටිය නාරංදෙතිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	ගලහිටිය	1,500,000.00	1,471,851.55	1,482,986.28
3	අල්පිටිය ජාතික නිවාස පිවිසුම් මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	අල්පිටිය	1,500,000.00	0.00	0.00
4	කොස්නාතොට සිට මල්වර්ෂා වෙහෙර ඕපල්ලෙගංගොඩ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	බලවින්න බටහිර	1,500,000.00	0.00	0.00
5	ඩෙල්වින් දලු මඩුව අසල සිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	මස්ඉඹුල	1,000,000.00	975,759.82	983,139.96
6	රක්වාන ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබද කැළෑ කන්තෝරුව අසලින් ආරම්භ වන (බුදු පිළිමය අසලින්) ඉහළට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	රක්වාන නගර	1,500,000.00	1,463,556.13	1,474,688.38
7	අලවත්තැන්න ක්‍රීඩා පිටිය අසලින් පහලට ඇති කැන්දපොළ පන්සල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	මස්ඉඹුල	1,500,000.00	1,460,710.44	1,471,802.90

8	බටලන්ද ඡන්සයින් ක්‍රීඩා පිටියට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	මස්ඉඹුල	1,500,000.00	1,471,298.66	1,482,430.93
9	රත්නායක මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	බලවින්න නැගෙනහිර	1,500,000.00	1,471,202.16	1,482,322.69
10	පල්ලෙබැද්ද ජයසංඛ භාර්ඩවෙයාර් එක පිටුපසින් ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	බලවින්න නැගෙනහිර	1,500,000.00	0.00	11,085.33
11	ගොඩකාවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ලියාපදිංචි ක්‍රීඩා/තරුණ සංවිධාන සඳහා භාණ්ඩ ලබාදීම		500,000.00	495,000.00	497,567.81
			15,000,000.00	10,265,458.87	10,353,215.65

බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය, විහාරස්ථාන සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබාදීම වැඩසටහන - 2017					
භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය 2018.03.14 දිනට ප්‍රගතිය					
අනු අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ලබාදුන් ප්‍රතිපාදන (රු.)	ගෙවන ලද ව්‍යාපෘතියේ වැඩ වටිනාකම රු.	මුළු වියදම (පරිපාලන වියදම සමග) රු.
1	ශ්‍රී විජයමංගලාරාමය,ගලහිටිය වැසිකිළිය ඉදිකිරීම	කෝමපිටිය	150,000.00	145,678.88	149,678.88
2	රක්වාන ගංගොඩ ශ්‍රී සුධර්මාරාමය විහාරස්ථානයේ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	කොට්ටල	200,000.00	181,540.00	187,360.00
	එකතුව		350,000.00	327,218.88	337,038.88

ගංවතුර හා නායාමෙන් හානියට පත් පළාත් පාලන මාර්ග පුනරුත්ථාපනය හා ඉදිකිරීම - 2017

2018.03.14 දිනට ප්‍රගතිය

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	වාසාපෘතියේ නම	ක්‍රියාකාරී ආයතනය	මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.)	කොන්ත්‍රාත් ප්‍රධානය කළ වටිනාකම රු.	අතැති බිලපත් වැඩ වටිනාකම රු.	2017.12.31 දිනට මූල්‍ය ප්‍රගතිය .	මුළු වියදම 2017/2018
1	කෝම්පිටිය	ප්‍රේමරත්න මල්ශාලාව මාර්ගය මංචනයන මයාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	1,000,000.00	980,392.16	0.00	990,000.00	990,000.00
2	දිඹුල්වල	දිඹුල්වල පල්ලෙගම හත්තැලි දොල අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	800,000.00	784,313.73	0.00	790,000.00	790,000.00
3	රක්වාන උතුර	රක්වාන මිහිදු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	500,000.00	490,268.90	0.00	498,738.20	498,738.20
4	රිදිවිට	කැම්මනවත්ත ප්‍රියන්ත රාමවන්දු මයාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	600,000.00	588,235.29	0.00	590,000.00	590,000.00

5	බලවින්න බටහිර	ඕපල්ලේගංගොඩ මාර්ගය සපත්තු පාලම අසලින් පැතිබැම්ම ඉදිකිරීම	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	500,000.00	485,454.60	0.00	451,874.74	451,874.74
6	කොටකෙනන	වරාපිටිය දිඹුල්වල මාර්ගයේ පල වැංකිය අසල ගිලා බැසීම	ප්‍රාදේශීය සභාව	1,705,375.00	1,656,762.95	0.00	1,661,787.78	1,661,787.78
7	මාදම්පෙ උතුර	රක්වාන රාමකෝරළයේ බෝක්කුව අසලින් පරණ පාර නාය ගිය කොටසේ පැතිබැම්ම තැනීම සහ කාණු කොන්ක්‍රීට් කිරීම	ප්‍රාදේශීය සභාව	1,000,000.00	955,437.32	941,135.45	14,532.68	14,532.68
8	රක්වාන උතුර	රක්වාන පනාගොඩ වැඩිහිටි නිවාසය අසලින් කන්දේ කුඹුර මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම සහ ඉවුරේ පැතිබැම්ම	ප්‍රාදේශීය සභාව	1,040,000.00	1,032,145.89	1,027,210.76	1,958.99	1,958.99
9	රක්වාන උතුර	රක්වාන උඩහව්දිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම බෝක්කුව තැනීම	ප්‍රාදේශීය සභාව	740,000.00	713,129.43	688,047.98	0.00	0.00
10	රක්වාන දකුණ	රක්වාන අළුත්පාර ගොඩපාර (බෝතලමේ පාර) ඇල අසල මාර්ගයේ නාය යෑම නිසා පැතිබැම්ම තැනීම හා කාණු දැමීම	ප්‍රාදේශීය සභාව	880,000.00	842,003.67	789,553.68	0.00	0.00

11	රක්වාන නගර	රක්වාන කොළින්ස්පාර පැති කාණු සාදා මාර්ගය අලුත්වැඩියාව	ප්‍රාදේශීය සභාව	920,000.00	909,945.05	0.00	0.00	902,513.53
12	හොරමුල	රක්වාන දෙමුවාන මාර්ගයෙන් හොරමුල කන්ද දක්වා මාර්ගයේ නාය ගිය කොටස බෝක්කුව සහ පැතිබැම්ම සහිතව කොන්ක්‍රීට් කිරීම	ප්‍රාදේශීය සභාව	1,120,000.00	1,075,901.67	0.00	0.00	1,072,881.69
		එකතුව	0.00	10,805,375.00	10,513,990.66	3,445,947.87	4,998,892.39	6,974,287.61

ගංවතුර හා නාය යැම් හේතුවෙන් හානියට පත් පාසල් ගොඩනැගිලි පුනරුත්ථාපනය හා ඉදිකිරීමේ වැඩසටහන - 2017				
භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය 2018.03.14 දිනට ප්‍රගතිය				
අනු අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ලබාදුන් ප්‍රතිපාදන (රු.)	මුළු වියදම (පරිපාලන වියදම සමග) රු.
1	ර/ඇඹි/සිද්ධාර්ථ මහා විද්‍යාලයේ විජය ශාලාවේ වහලය අලුත්වැඩියා කිරීම	මාදම්පෙ උතුර	1,999,139.35	1,933,730.42
2	ර/ඇඹි/ශාන්ත ජෝන් දෙමළ විද්‍යාලයේ අලුත්වැඩියා කිරීම	රක්වාන නගර	893,818.75	794,541.67
	එකතුව		2,892,958.10	2,728,272.09

ගංවතුර හා නාය යැම් හේතුවෙන් හානියට පත් විහාරස්ථාන ගොඩනැගිලි පුනරුත්ථාපනය හා ඉදිකිරීමේ වැඩසටහන - 2017						
භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය 2018.03.14 දිනට ප්‍රගතිය						
අනු අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ලබාදුන් ප්‍රතිපාදන (රු.)	ගෙවන ලද ව්‍යාපෘතියේ වැඩ වටිනාකම රු.	අතැති බිලපත් වැඩ වටිනාකම රු.	මුළු වියදම (පරිපාලන වියදම සමග) රු.
1	ශ්‍රී විජයමංගලාරාමය, නාඹුළුව, ගලහිටිය අටවිසි බුදු මැදුර සහිත ප්‍රාකාරය ඉදිකර ගැනීම	කෝම්පිටිය	400,000.00	0.00	393,271.81	7593.74 (පරිපාලන වියදම්)
2	ශ්‍රී සුනන්දාරාමය මාදම්පේ, තොරණ පිළිසකර කිරීම	මාදම්පේ උතුර	30,000.00	0.00	29,128.43	0.00
	එකතුව		430,000.00	0.00	422,400.24	7,593.74

ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය-ග්‍රාමීය ආර්ථික ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන - 2017
 2018.03.14 දිනට මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය
 ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘතිය	වෙන්කරන ලද මුදල (රු.)	2017.12.13 දිනට වියදම(රු.)	
01	බුළුවාන	බුළුවාන පොල්ගහවෙල මාර්ගයට පැතිබැම්මක් ඉදිකිරීම	500,000.00	485,436.90	
02	බිබිලෙගම බටහිර	වෙත්තිලකන්ද බිබිලෙගම මාර්ගයේ ආර්.ඩී.ටෙනිසන් ප්‍රියරත්න මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	475,892.29	
03	මහගම බටහිර	පල්ලෙබැද්ද කෝපිවත්ත නව පාලම ලග කළුගහඉන්න මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	480,111.96	
		එකතුව	1,500,000.00	1,441,441.15	

පසුගිය ගංවතුර ආපදා හානි සිදු වූ සුළු වාරිමාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන - 2017

භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය 2018.03.14 දිනට

අනු අංකය	වායාපාතියේ නම	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ලබාදුන් ප්‍රතිපාදන (රු.)	අතැති බිලපත් වැඩ වටිනාකම රු.	මුළු වියදම (පරිපාලන වියදම) රු.	වෙනත්
1	කොට්ටල මහ ඇලේ පිරි ඇති වැලි ඉවත් කිරීම සහ බාදනයට ලක් වී ඇති ඇල ඉවුර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	කොට්ටල	500,000.00	490,261.35	9,738.65	
2	දිඹුල්වල හත්ඇලිදාල ඇල මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	දිඹුල්වල	1,000,000.00	980,004.80	19,607.84	
3	වරායාය පල්ලේගම ගමගේ වේල්ලට ජලය ගන්නා වේල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	වරායාය	700,000.00	600,225.94	12,063.35	
4	ගලහිටිය නාරන්දෙණිය යායේ රත්නගේගෙදෙණිය වාරි ඇල ප්‍රතිසංස්කරණය	ගලහිටිය	1,000,000.00	957,155.34	0.00	
එකතුව			3,200,000.00	3,027,647.43	41,409.84	

රේඛීය අමාත්‍යාංශ ව්‍යාපෘති - 2018.03.14 දිනට ප්‍රගතිය

අනු අංකය	අමාත්‍යාංශය	ව්‍යාපෘතියේ නම	ග්‍රා.නි.වස ම	ඇස්තමේන්තු මුදල රු.	ගෙවීම් කරන ලද මුදල රු.	ප්‍රගතිය
01	කඳුරට නව ගම්මාන,යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය	පනාවල මීදෙල්ලදෙනිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය - අදියර 11	පනාවල	1,000,000.00	680,264.61	
02	ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය	වෙරළගහමුල ශ්‍රී ජිනේන්ද්‍රාරාමයේ වෛත්‍ය සඳහා ප්‍රවේශ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	වෙරළගහ මුල	300,000.00	278,113.40	
03	ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය	රක්වාන දෙමුවාන විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාගාරය සංවර්ධනය කිරීම	මාදම්පෙ දකුණ	310,000.00	279728.14	
04	ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය	ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ආරක්ෂිත වැට නවීකරණය කිරීම	වරායාය	897,000.00	620,233.90	
05	පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව	ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ හැඳුනුම්පත් අංශය අලුත්වැඩියා කිරීම	වරායාය	82,536.73	48,590.16	
06	බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය	ශ්‍රී මංගල දහම් පාසල ශ්‍රී සුවිශුද්ධාරාමය ඇමරිකාගොඩ, දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල සඳහා	ඇමරිකා ගොඩ	200,000.00	193,440.00	
07	දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය	ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය පාටිෂන් කිරීම	වරායාය	50,211.19	55,791.19	
	එකතුව			5,937,547.92	1876433.26	

ගොඩනැගිලි සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම - 2017								
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය, ගොඩනැගිලි								
2018.03.28 දිනට ප්‍රගතිය								
අනු අංකය	ව්‍යාපෘතිය	වෙන්කළ ප්‍රතිපාදනය රු.	ඇස්තමේන්තු වැඩ වටිනාකම රු.	ගිවිසුම්ගත මුදල රු.	පරිපාලන වියදම රු.	බිල්පත් වටිනාකම රු.	වියදම (පරිපාලන වියදම සමග) රු.	
1	සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ල අලුත්වැඩියාව සහ බාහිර පරිසරය සකස්කිරීම	1,271,000.00	979,203.70	976,223.75	32,307.32	912,724.18	945,031.50	
2	සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ල පිටුපස පැතිබැම්ම ඉදිකිරීම	587,800.00	452,872.54	451,000.00	14,916.25	480,280.00	495,196.25	
3	සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට පිවිසෙන ගේට්ටුවක් සහ යකඩ වැටක් ඉදිකිරීම	889,000.00	684,924.92	678,360.00	22,476.43	555,535.00	578,011.43	
	මුළු එකතුව	2,747,800.00	2,117,001.16	2,105,583.75	69,700.00	1,948,539.18	2,018,239.18	